

モニタリング調査結果の検証

地域の防護の確保の検証・評価

はじめに


個別目標：防護・・・地域の防護の確保

目標達成基準


高潮等の災害から背後地の安全を早期に確保されること。

# 1. “防護”に対する4つの指標


- ① “緊急対応”への指標 : 既設護岸の補強に必要な石積が確保されたか。  
 ◇老朽化した現在の護岸の倒壊防止を図る。




- ② “耐震”への指標 : H鋼杭(海側、陸側)が打設されたか。  
 ◇海側 : 震度5強の地震時にも石積部が保たれるようH鋼杭を設置する。  
 ◇陸側 : “ ” 背後地盤 “ ”



- ③ “最大潮位での”越流防止”への指標 : 石積堤の高さがA.P.+5.4mに達しているか。  
 ◇A.P.+5.4mに達する最大潮位でも越流しない高さの護岸とする。



- ④ “高潮災害防止”への指標 : 背後地のマウンド高さがA.P.+7.18mに達しているか。  
 ◇高潮時にも波が背後地に及ばないようA.P.+7.18mの高さのマウンドを護岸背後に整備する。



## 2. 検証基準

### 目標達成基準


地域の防護の確保に関する検証基準は、事業計画を踏まえて以下のとおりとする。

| 検証項目    | 目標達成時期  | 検証場所  | 基準とする値   |
|---------|---------|-------|--|
| 防護の確保状況 | 平成22年度頃 | 塩浜2丁目 | 地域の防護に対する4つ指標がそれぞれ施工延長900mにわたって、<br>①緊急対応への指標 100%<br>②耐震の指標 100%<br>③越流防止への指標 100%<br>④高潮災害防止への指標 75.2%<br>を確保すること。 |

注)④のAP.+7.18mまでの背後地の高さの確保は、平成22年度までの事業に含まれないため、最終目標値は $(5.4 / 7.18) \times 100 = 75.2\%$ となる。

4

## 3. H19年度工事の検証結果(工区ごと)



| 工種・箇所区分   | ⑨ | ⑧    | ⑦ | ⑥ | ⑤ | ④ | ③    | ② | ①    |
|---|---|------|---|---|---|---|------|---|------|
| 海城工事<br>捨石+H鋼杭(倒壊防止)  |   | 120m |   |   |   |   | 230m |   | 100m |
| 被覆石(バリエーション)  |   |      |   |   |   |   |      |   | 20m  |
| 陸城工事<br>H鋼杭+鋼矢板(倒壊防止)   |   |      |   |   |   |   |      |   | 80m  |
| 被覆石(バリエーション)  |   |      |   |   |   |   |      |   | 20m  |
| すりつけ区間 91m      2工区 120m      未着手 356m      1工区 230m      60m |   |      |   |   |   |   |      |   |      |

|                 | 実績 | 状況   | 実績   | 状況     | 実績   | 状況   | 実績   | 状況     | 実績   | 状況     | 実績   | 状況     | 実績   | 状況     |
|-----------------|----|------|------|--------|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| ①緊急対応           | 無し | 0.0% | 有り   | 100.0% | 無し   | 0.0% | 有り   | 100.0% | 有り   | 100.0% | 有り   | 100.0% | 有り   | 100.0% |
| ②耐震(H鋼杭:海陸)     | 無し | 0.0% | 一部有り | 18.5%  | 無し   | 0.0% | 海側のみ | 50.0%  | 有り   | 100.0% | 有り   | 100.0% | 海側のみ | 50.0%  |
| ③越流防止(+5.4m)    | 無し | 0.0% | 4.0m | 74.1%  | 0.0m | 0.0% | 4.0m | 74.1%  | 3.0m | 55.6%  | 5.4m | 100.0% | 4.0m | 74.1%  |
| ④高潮災害防止(+7.18m) | 無し | 0.0% | 4.0m | 55.7%  | 0.0m | 0.0% | 4.0m | 55.7%  | 3.0m | 41.8%  | 5.4m | 75.2%  | 4.0m | 55.7%  |

5

## 4. H19年度工事の検証結果(指標ごと)

- ① "緊急対応"への指標 : 既設護岸の補強に必要な石積が確保されたか。  
 ◇老朽化した現在の護岸の倒壊防止を図る。 ⇒ 50.2/100
- ② "耐震"への指標 : H鋼杭(海側、陸側)が打設されたか。  
 ◇震度5強の地震時にも石積部が保たれるようH鋼杭を設置する。  
 ◇震度5強の地震時にも背後地盤が保たれるようH鋼杭を設置する。  
 ⇒ 25.3/100
- ③ 最大潮位での"越流防止"への指標  
 : 石積堤の高さがA.P.+5.4mに達しているか。  
 ◇A.P.+5.4mに達する最大潮位でも越流しない高さの護岸とする。  
 ⇒ 36.5/100
- ④ "高潮災害防止"への指標 : 背後地のマウンド高さがA.P.+7.18mに達しているか。  
 ◇高潮時にも波が背後地に及ばないようA.P.+7.18mの高さのマウンドを護岸背後に整備する。 ⇒ 27.5/75.2

6

## 5. H19年度工事の評価

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 目標達成基準       | 高潮等の災害から背後地の安全を早期に確保されること。   |  |
| ↓            |  |  |
| 検証結果         | ① "緊急対応"への指標 ⇒ 50.2/100 (11.1/100)   |  |
|              | ② "耐震"への指標 ⇒ 25.3/100 (10.0/100)   |  |
|              | ③ 最大潮位での"越流防止"への指標 ⇒ 36.5/100 (7.6/100)  |  |
|              | ④ "高潮災害防止"への指標 ⇒ 27.5/75.2 (5.7/75.2)  |  |
| 注)カッコ内はH18年度 |  |  |
| ↓            |  |  |
| 防護の評価        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・H18年度に対する数値は大きく向上している(最大で4.8倍)。</li> <li>・目標達成年(H22年度頃)までの達成を考え、効率的で効果的な工事の進め方について、周辺環境に配慮しつつ検討していく必要がある。</li> </ul> |  |

7

## 参考. H20年度実施計画(案)での達成見込

| 項 目                | 目標値<br>(%) | H18  | H19  | H20  |      |      |
|--------------------|------------|------|------|------|------|------|
|                    |            |      |      | 1案   | 2案   | 3案   |
| ① "緊急対応"への指標       | 100        | 11.1 | 50.2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| ② "耐震"への指標         | 100        | 10.0 | 25.3 | 70.0 | 63.9 | 66.1 |
| ③ 最大潮位での"越流防止"への指標 | 100        | 7.6  | 36.5 | 65.9 | 68.8 | 68.9 |
| ④ "高潮災害防止"への指標     | 75.2       | 5.7  | 27.5 | 49.6 | 51.7 | 51.8 |

注)H20年度

1案 : 完成形なし案

2案 : 完成形100m案

3案 : 完成形 40m案