



工事から1年後の検証・評価<防護>




平成19年11月

1. “防護”に対する4つの指標

- ① “緊急対応”への指標：既設護岸の補強に必要な石積が確保されたか。
 ◇老朽化した現在の護岸の倒壊防止を図る。




- ② “耐震”への指標：H鋼杭（海側、陸側）が打設されたか。
 ◇震度5強の地震時にも石積部が保たれるようH鋼杭を設置する。
 ◇ “” 背後地盤 “” 。



③ 最大潮位での”越流防止”への指標

: 石積堤の高さがA.P.+5.4mに達しているか。


◇ A.P.+5.4mに達する最大潮位でも越流しない高さの護岸とする。



④ ”高潮災害防止”への指標 : 背後地のマウンド高さがA.P.+7.18mに達しているか。

◇ 高潮時にも波が背後地に及ばないようA.P.+7.18mの高さの

マウンドを護岸背後に整備する。



3

2. 検証基準

目標達成基準


高潮等の災害から背後地の安全を早期に確保されること。

検証項目	目標達成時期	検証場所	基準とする値
防護の確保状況	平成22年度頃	塩浜2丁目	地域の防護に対する4つ指標がそれぞれ施工延長900mにわたって、 ①緊急対応への指標 100% ②耐震の指標 100% ③越流防止への指標 100% ④高潮災害防止への指標 ー を確保すること。

注)④のA.P.+7.18mまでの背後地の高さの確保は、後背地の街づくりと調整中であるため、数値目標は設定しない。

4

3. H19年度工事の検証結果(工区ごと)



4. H19年度工事の検証結果(指標ごと)

① “緊急対応”への指標 : 既設護岸の補強に必要な石積が確保されたか。
◇老朽化した現在の護岸の倒壊防止を図る。 ⇒ 50／100

② “耐震”への指標 : H鋼杭(海側、陸側)が打設されたか。
◇震度5強の地震時にも石積部が保たれるようH鋼杭を設置する。
◇ “ ” 背後地盤が “ ” 。
⇒ 25／100

③ 最大潮位での”越流防止”への指標
: 石積堤の高さがA.P.+5.4mに達しているか。
◇A.P.+5.4mに達する最大潮位でも越流しない高さの護岸とする。
⇒ 37／100

④ ”高潮災害防止”への指標 : 背後地のマウンド高さがA.P.+7.18mに達しているか。
◇高潮時にも波が背後地に及ばないようA.P.+7.18mの高さのマウンドを護岸背後に整備する。 ⇒ 後背地との調整中

5. H19年度工事の評価

目標達成基準	高潮等の災害から背後地の安全を早期に確保されること。		
検証結果	① "緊急対応"への指標 ⇒ 50／100 (11／100) ② "耐震"への指標 ⇒ 25／100 (10／100) ③ 最大潮位での"越流防止"への指標 ⇒ 37／100 (8／100) ④ "高潮災害防止"への指標 ⇒ 後背地の街づくりと調整中		
防護の評価	<ul style="list-style-type: none"> ・H18年度に対する数値は大きく向上している(最大で4.8倍)。 ・目標達成年(H22年度頃)までの達成を考え、効率的で効果的な工事の進め方について、周辺環境に配慮しつつ検討していく必要がある。 ・④“高潮災害防止”への指標についても、早急に後背地の街づくり計画との調整を進め、高潮災害に対する地域の安全確保を図る必要がある。 		

注)カッコ内はH18年度

7

参考. H20年度実施計画(案)での達成見込

項目	目標値(%)	H18	H19	H20		
				1案	2案	3案
① "緊急対応"への指標	100	11	50	90	90	90
② "耐震"への指標	100	10	25	70	64	66
③ 最大潮位での"越流防止"への指標	100	8	37	66	69	69
④ "高潮災害防止"への指標	—	—	—	—	—	—

注1)H20年度

1案 : 完成形なし案
2案 : 完成形100m案
3案 : 完成形 40m案

注2)④の指標については
後背地の街づくりと調整中

8