

## 千葉県営水道事業中期経営計画 達成指標に係る令和4年度計画の再設定について

千葉県営水道事業中期経営計画における達成指標については、令和3年7月21日に企業局経営戦略会議で審議、了承の上、令和3年8月31日に千葉県営水道事業中期経営計画評価会議において報告後、公表したところです。

この度、令和3年度事業の進捗状況等を踏まえ、下記の達成指標に係る令和4年度計画を一部見直すこととします。

○主な事業名：栗山浄水場給水場化に係る施設整備事業（主要施策（1））

達成指標：栗山浄水場給水場化に係る施設整備工事の推進

変更理由：基本設計業務委託が進捗したことにより、令和4年度以降の計画の見通しが立ったため。

	R3	R4	R5	R6	R7
計画	基本設計業務委託の完了	—	—	—	—



	R3	R4	R5	R6	R7
計画	基本設計業務委託の完了	実施設計業務委託の発注	浄水施設撤去方法の決定	実施設計業務委託の完了	浄水施設撤去工事の着手

○主な事業名：・浄・給水場等の非常用自家発電設備、燃料用タンクの整備（主要施策（1））


・浄・給水場等の非常用自家発電設備、燃料用タンクの整備、  
非常用自家発電設備用燃料の確保（主要施策（2））

達成指標：自家発電設備の増強施設数

変更理由：令和4年度に工事に着手し、当該年度中に完了予定であった3施設について、設計委託を実施した結果、当初の予定より、機器製作に時間を要すること等により工期が2カ年（令和5年度に工事が完了）となることと判明したため。

また、各年度の工事着手件数を記載し、事業の計画をわかりやすくするため。

	R3	R4	R5	R6	R7
計画	0施設 /累計 (5施設の工事着手)	3施設 /累計	13施設 /累計	20施設 /累計	20施設 /累計



	R3	R4	R5	R6	R7
計画	0施設 /累計 (5施設の工事着手)	0施設 /累計 (6施設の工事着手)	13施設 /累計 (5施設の工事着手)	20施設 /累計 (4施設の工事着手)	—


○主な事業名：印旛取水場～柏井浄水場間の調圧水槽の耐震化、船橋給水場配水池の耐震化（主要施策（2））

達成指標：設備耐震化工事の実施

変更理由：（印旛系）設計業務委託において、施工方法の確認等に時間を要することとなったことから、履行期間を延長し、令和4年度に工事に着手することとなったため。

（船橋給水場）内部事務の手続誤りが判明し、令和4年度に工事を再入札することとなったため。

	R3	R4	R5	R6	R7
計画	印旛系2号調圧水槽耐震化工事の着手	印旛系2号調圧水槽耐震化工事の完了	印旛系1号調圧水槽耐震化工事の着手	印旛系1号調圧水槽耐震化工事の完了	—
計画	船橋給水場1号配水池耐震化工事の着手	船橋給水場1号配水池耐震化工事の完了	—	—	—



	R3	R4	R5	R6	R7
計画	印旛系2号調圧水槽耐震化工事設計委託の完了	印旛系2号調圧水槽耐震化工事の着手	印旛系2号調圧水槽耐震化工事の完了	印旛系1号調圧水槽耐震化工事の完了	—
計画	—	船橋給水場1号配水池耐震化工事の着手	船橋給水場1号配水池耐震化工事の完了	—	—

○主な事業名：水質自動監視装置の更新（主要施策（4））

達成指標：水質自動監視装置の更新の実施

変更理由：半導体不足の影響により、業者側における機器製作に時間を要することが見込まれることから、令和4年度に業者と契約し、令和5年度に更新工事を完了させることとしたため。

	R3	R4	R5	R6	R7
計画	—	水質自動監視装置38台の更新	—	—	—



	R3	R4	R5	R6	R7
計画	—	水質自動監視装置38台の更新着手	水質自動監視装置38台の更新完了	—	—