

市川海岸塩浜地区護岸改修事業の実施状況について

平成19年6月8日

県土整備部河川整備課

1、平成18年度の実施結果について

平成18年度の実施計画としては、塩浜2丁目100m区間の工事及びこれに伴うモニタリング調査ですが、予定された工事を本年3月までに完了し、モニタリング調査を4月までに完了したところです。

工事後のモニタリング結果としては、周辺海域への大きな影響は確認されず、生物の再定着についても順調に進んでいる状況が確認されております。

2、平成19年度の実施状況について

平成19年度の実施計画は、塩浜2丁目の東西両側からの工事350mとこれに伴うモニタリング調査ですが、本年3月までに工事の契約を済ませ4月から工事に着手したところです。

今後は、8月末までに予定された工事を完了させ、モニタリング調査を継続することとしております。

また、順応的管理手法に基づく事業の評価につきましても、工事後1年を経過した評価を行うとともに、より良い構造の工夫に努めたいと考えております。

