




1. H21年度実施計画の検討スケジュール




2. 護岸の機能の整理



3. 工事の進捗状況(残工事の整理)



工種・箇所区分									
海域工事	捨石 + H鋼杭 (倒壊防止)	41m	120m	356m			330m		
陸域工事	被覆石 (バリエーション)	仮設道路 (H鋼杭なし)					40m 40m		
陸域工事	H鋼杭 + 鋼矢板 (倒壊防止)				300m		80m		
陸域工事	被覆石 (バリエーション)						60m 20m		



3

4. H21年度工事について(案)

H21年度の整備方針(第21回護岸検討委員会で合意)
 地域の耐震対策を優先して進める。
 陸側のH鋼杭と鋼矢板の工事を進める。

工事実施(案)

- 案1. 陸側H鋼杭と鋼矢板のみの工事
- 案2. 陸側H鋼杭と鋼矢板 + 未着手区間の捨石工事

4