

【別紙様式3】

再評価実施事業調書

番号	6	事業名	茂原市公共下水道事業		路線又は箇所名等		川中島処理区	
事業所管課		下水道課		事業主体		茂原市		
事業化年度	昭和41年度	用地着手年度	昭和40年度	工事着手年度 工事終了年度	昭和41年度 平成54年度	再評価の理由	再評価実施後一定期間を経過したため	
費用便益比B/C	1.6	総費用	1,061億円	総便益	1,727億円	基準年	平成20年	供用開始年度 昭和47年度

【事業概要】

項目	全体計画(目標年次:H29)	事業計画(完成予定年次:H22)	現況(H20)
処理区域面積	2,187ha	952ha	899ha
処理人口	64,330人	35,730人	34,200人
川中島終末処理場の処理能力	37,410m ³ /日	26,410m ³ /日	15,410m ³ /日
事業費	654億円	301億円	279億円

【事業の進捗状況】

指標	状況
事業の進捗状況	平成20年度までの整備面積は、事業計画952haに対して、899haを整備し、整備率は94%である。
処理場用地の取得状況	全用地を取得済である。
処理施設の供用状況	事業計画処理能力26,410m ³ /日に対して、15,410m ³ /日を整備し、整備率は58%である。
供用開始区域の接続状況	接続率92%である。
地元情勢等	市議会及び地元住民の理解・協力は得られている。

【社会経済情勢等】

指標	状況
社会経済情勢	圏央道の整備に伴い、宅地開発計画があるものの、既に下水道計画に見込んでいるため、下水道事業に影響のある大きな社会経済情勢の変化は特にならない。
自然環境条件	河川の水質汚濁に係わる水質環境基準に変更はない。
計画変更の有無及びその内容	全体計画及び事業計画について、必要に応じて適切に見直している。

【コスト縮減・代替案】

指標	状況
コスト縮減	アスファルト合材・路盤碎石等再生資材の利用によりコスト縮減に努めている。
代替案	当市の市街化の状況から、代替としての浄化槽より下水道整備が適していると判断できる。

【対応方針(案)】

茂原市公共下水道事業(汚水)は順調に進展しており、今後も順調な進展が見込まれることから、当事業を継続していく方針です。

【別紙様式4】

事業概要図			
番号	6	事業名	茂原市公共下水道事業
			路線又は箇所名等 川中島処理区

4

事業概要図

番号 6 事業名 茂原市公共下水道事業 路線又は箇所名等 川中島処理区

JR外房線

川中島駅

市役所

川中島終末処理場

茂原市公共下水道事業

凡 例	
	再々評価対象区域
	整備済み区域

【別紙様式5】

再々評価事業に関する調書

番号	6	事業名	茂原市公共下水道事業	路線又は箇所名等	川中島処理区
事業化年度	昭和41年度	用地着手年度	昭和40年度	工事着手年度	昭和41年度

【再評価の概要】

再評価実施年度 (基準年)	平成10年	供用開始 年 度	昭和59年	対応方針	継 続
B/C	—	総費用	—	総便益	—

再評価時の委員会の意見及び当時の状況
事業の継続が妥当とのご意見をいただいた。

再評価時の進捗状況

	計 画	進捗状況
全体事業費	638 億円	216 億円
用地取得面積	4.5ha	4.5ha
供用面積(延長)	2,187ha	658ha

【再々評価の概要】

再評価実施年度 (基準年)	平成20年	供用開始 年 度	昭和59年	対応方針	継 続
B/C	1.6	総費用	1,061 億円	総便益	1,727 億円

現在の進捗状況

	計 画	進捗状況
全体事業費	654 億円	279 億円
用地取得面積	4.5ha	4.5ha
供用面積(延長)	2,187ha	899ha

再評価後の 経過及び 処理状況	再評価時から現在に至るまで、概ね順調に事業が進展している。
-----------------------	-------------------------------

【別紙様式3】

再評価実施事業調書

番号	6	事業名	茂原市公共下水道事業		路線又は箇所名等		三貴野排水区他		
事業所管課			下水道課		事業主体		茂原市		
事業化年度	昭和41年度		用地着手年度	—	工事着手年度 工事終了年度	昭和41年度 平成38年度	再評価の理由	再評価実施後一定期間を経過したため	
費用便益比 B/C	1.4~2.1	総費用	260 億円	総便益	496 億円	基準年	平成20年	供用開始年 度	昭和47年度

【事業概要】

項目	全体計画(目標年次:H29)	事業計画(目標年次:H22)	現況(H20)
排水区域面積	442ha	442ha	300ha
処理人口	—	—	—
終末処理場の処理能力	—	—	—
事業費	116億円	116億円	30億円

【事業の進捗状況】

指標	状況
事業の進捗状況	平成20年度までの整備面積は、事業計画442haに対して、300haを整備し、整備率は68%である。
処理場用地の取得状況	—
処理施設の供用状況	—
供用開始区域の接続状況	—
地元情勢等	市議会及び地元住民の理解・協力は得られている。

【社会経済情勢等】

指標	状況
社会経済情勢	既成市街地で、今後大きな開発計画がないことから、下水道事業に影響のある大きな社会経済情勢の変化は特にない。
自然環境条件	—
計画変更の有無及びその程度	全体計画及び事業計画について、必要に応じて適切に見直している。



【コスト縮減】

指標	状況
コスト縮減	アスファルト合材・路盤碎石等再生資材の利用によりコスト縮減に努めている。
代替案	—

【対応方針(案)】

茂原市公共下水道事業(雨水)は、今後も整備が必要であることから、当事業を継続していく方針です。

【別紙様式4】

事業概要図		番号	事業名	茂原市公共下水道事業	路線又は箇所名等	三賀野排水区 他	
6							
							
茂原市公共事業 下水道		凡 例		再々評価対象区域		整備済み区域	
							

【別紙様式5】

再々評価事業に関する調書

番号	6	事業名	茂原市公共下水道事業	路線又は箇所名等	三貫野排水区他
事業化年度		昭和41年	用地着手年度	—	工事着手年度 昭和41年度

【再評価の概要】

再評価実施年度 (基準年)	平成10年	供用開始 年 度	—	対応方針	継 続
B／C	—	総費用	—	総便益	—

再評価時の委員会の意見及び当時の状況

事業の継続が妥当とのご意見をいただいた。

再評価時の進捗状況

	計 画	進捗状況
全体事業費	113 億円	28 億円
用地取得面積	—	—
供用面積(延長)	442ha	287ha

【再々評価の概要】

再評価実施年度 (基準年)	平成20年度	供用開始 年 度	昭和47年度	対応方針	継 続
B／C	1.4～2.1	総費用	260 億円	総便益	496 億円

現在の進捗状況

	計 画	進捗状況
全体事業費	116 億円	30 億円
用地取得面積	—	—
供用面積(延長)	442ha	300ha

再評価後の 経過及び 処理状況	再評価時から現在に至るまで、汚水先行で整備をしてきた。今後は汚水 整備と並行して雨水整備を図りたい。
-----------------------	---