

【別紙様式 4】



【別紙様式5】

再々評価事業に関する調書

番 号	3	事 業 名	社会資本整備総合交付金（河川事業）	路 線 又 は 箇 所 名 等	一級河川利根川水系 手賀沼
事業化年度	平成8年度	用地着手年度	平成10年度	工事着手年度	平成8年度
【再評価の概要】					
再評価実施年度 （基準年）	平成23年度	供用開始年度	平成28年度	対応方針	継続
B/C	2.2	総費用	264.7億円	総便益	570.0億円
再評価時の委員会の意見 及び当時の状況					
再評価時の進捗状況及び再評価時想定の5年後の進捗状況					
	計 画	進捗状況	5年後の想定進捗状況		
全体事業費	182.9億円	114.4億円	182.9億円		
用地取得面積	—	—	—		
供用面積（延長）	—	—	—		
【再々評価の概要】					
再評価実施年度 （基準年）	平成28年度	供用開始年度	平成42年度	対応方針	継続
B/C	1.5	総費用	305.2億円	総便益	455.5億円
現在の進捗状況					
	計 画	進捗状況			
全体事業費	177.8億円	111.5億円（62.7%）			
用地取得面積	—	—			
供用面積（延長）	—	—			
再評価後の経過及び処理状況	・平成24年2月 第8回手賀沼・印旛沼・根木名川圏域流域懇談会 事業再評価 「継続」				