

■平成27年度 外環(千葉県区間)工事箇所 一覧表■

千葉県環境保全専門部会(第36回) 別紙1

平成27年6月末現在

【発注予定工事】

区 間	工 事 名	施 工 場 所	発注時期	工 期	工 事 内 容
国道6号～北千葉JCT	矢切地区改良舗装その1工事	千葉県市川市北国分2丁目～千葉県市川市北国分1丁目	H27 第1四半期	約7ヶ月	排水路工(側溝)450m、排水路工(管渠)650m
	堀之内地区改良その1工事	千葉県市川市堀之内2丁目	H27 第1四半期	約8ヶ月	避難階段工 1基
	堀之内地区改良その2工事	千葉県市川市堀之内2丁目	H27 第1四半期	約8ヶ月	避難階段工 1基
	堀之内地区改良その3工事	千葉県市川市堀之内2丁目～千葉県市川市堀之内1丁目	H27 第1四半期	約7ヶ月	排水路工 300m
	矢切北国分地区改良その1工事	千葉県市川市北国分2丁目～千葉県市川市北国分1丁目	H27 第1四半期	約7ヶ月	排水路工(側溝)450m、排水路工(管渠)650m
市川南IC～高谷JCT	田尻高谷地区改良舗装その1工事	千葉県市川市田尻5丁目～千葉県市川市高谷3丁目	H27 第1四半期	約6ヶ月	舗装工 1000m
	田尻高谷改良その25工事	千葉県市川市田尻5丁目	H27 第1四半期	約8ヶ月	排水路工 220m
	田尻高谷改良その26工事	千葉県市川市田尻5丁目	H27 第1四半期	約8ヶ月	排水路工 370m
	田尻高谷改良その27工事	千葉県市川市田尻5丁目	H27 第1四半期	約8ヶ月	排水路工 320m
	田尻地区改良その1工事	千葉県市川市田尻5丁目～千葉県市川市高谷2丁目	H27 第1四半期	約7ヶ月	カルバート工 一式、仮設工 一式

【契約中工事】

区 間	工 事 名	施 工 場 所	工 期	工 事 内 容	備 考	
国道6号～北千葉JCT	新葛飾橋(鋼上部工)工事(専用部)	東京都葛飾区東金町～松戸市小山	H23.02.03 ~ H27.10.09	延長 506m	施工中	
	小山高架橋(鋼上部工)工事(専用部)	松戸市上矢切	H24.10.18 ~ H27.06.04	鋼上部工 11,025㎡	施工中	
	小山高架橋新設工事(JR東日本委託)	松戸市上矢切	H24.11.21 ~ H27.10.13	鋼上部工 1,922㎡、下部工 1基	施工中	
	小山高架橋(PC上部工)工事(専用部)	松戸市小山～上矢切	H25.05.08 ~ H28.02.21	PC上部工 9,492㎡	施工中	
	矢切函渠その10工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市北国分1丁目	H24.07.24 ~ H27.08.07	函渠工 314m	施工中	
	矢切函渠その11工事	松戸市上矢切地先	H25.12.20 ~ H28.01.29	函渠工 220m	施工中	
	北国分地区函渠その2工事	市川市北国分1丁目～堀之内2丁目	H24.09.25 ~ H27.12.18	函渠工 370m	施工中	
	堀之内地区函渠その3工事	市川市堀之内2丁目地先	H22.11.02 ~ H27.06.30	函渠工 190m	完成	
	堀之内地区函渠その5工事	市川市堀之内2丁目～堀之内1丁目	H24.08.08 ~ H28.02.01	函渠工 476m	施工中	
	矢切堀之内歩道橋下部工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市堀之内2丁目	H27.02.07 ~ H28.02.29	横断歩道橋下部工 5基	施工中	
	矢切堀之内歩道橋設置工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市堀之内2丁目	H27.02.11 ~ H28.03.25	横断歩道橋製作架設 4基	施工中	
	矢切堀之内地区改良その2工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市堀之内2丁目	H27.03.25 ~ H27.12.25	排水路工(開削)380m、排水路工(推進)400m	施工中	
	矢切堀之内改良その3工事	市川市北国分1丁目	H27.03.24 ~ H27.12.25	排水路工 360m	施工中	
	矢切堀之内改良その4工事	松戸市上矢切～三矢小台	H27.03.26 ~ H27.12.25	遮音壁設置工 540m	施工中	
	H27首都圏道管内道路管理その他工事	首都圏道事務所管内	H27.04.10 ~ H28.03.31	道路維持管理	施工中	
	H27小塚山他植栽工事	市川市北国分1丁目	H27.05.12 ~ H28.03.15	移植工 510本	施工中	
	北千葉JCT～市川南IC	国分工事	市川市国分	H22.01.28 ~ H28.12.21	函渠工 1677m	施工中
		市川中工事	市川市国分～新田	H22.11.30 ~ H29.03.30	函渠工 1420m	施工中
		JR総武本線交差部工事(JR東日本委託)	市川市菅野～平田	H21.10.09 ~ H27.07.31	函渠工 58m	施工中
京成電鉄本線との交差工事(第2工区)その6(京成電鉄委託)		市川市菅野	H27.02.16 ~ H28.03.31	函渠工 120m	施工中	
市川南IC～高谷JCT	大和田工事	市川市新田～稲荷木	H23.06.01 ~ H29.08.20	函渠工 本線部1,578m、ランプ部1,738m	施工中	
	大和田地区雨水函渠付替工事	市川市平田～稲荷木	H26.08.26 ~ H29.07.10	排水路工 1,840m	施工中	
	都営地下鉄新宿線交差部工事(東京都委託)	市川市大和田	H23.08.08 ~ H28.02.29	函渠工 16m	施工中	
	田尻工事	市川市稲荷木～田尻	H22.09.10 ~ H29.10.31	函渠工 本線部907m、JCT部2486m	施工中	
	稲荷木橋(鋼上部工)北工事	市川市稲荷木	H26.06.25 ~ H29.02.08	鋼上部工 6,753㎡	施工中	
	稲荷木橋(鋼上部工)南工事	市川市稲荷木～田尻	H27.03.04 ~ H30.01.16	鋼上部工 5,126㎡	施工中	
	田尻地区函渠その2工事	市川市田尻5丁目地先	H23.03.04 ~ H27.06.30	函渠工 154m、切廻道路	完成	
	田尻地区函渠その3工事	市川市田尻5丁目地先	H23.02.09 ~ H27.06.30	函渠工 111m、切廻道路	完成	
	田尻地区函渠その4工事	市川市田尻5丁目地先	H23.12.21 ~ H28.01.29	函渠工 175m、切廻道路	施工中	
	田尻地区函渠その5工事	市川市田尻5丁目地先	H23.12.22 ~ H27.11.30	函渠工 190m、切廻道路	施工中	
	田尻地区函渠その6工事	市川市田尻5丁目地先	H24.09.06 ~ H28.01.29	函渠工 315m	施工中	
	高谷IC改良その6工事	市川市高谷2丁目～高谷	H24.08.30 ~ H27.08.21	函渠工 236m、擁壁工 548m	施工中	
	田尻高谷改良その17工事	市川市田尻5丁目～高谷2丁目	H26.07.10 ~ H27.07.31	排水路工 110m	施工中	
	田尻高谷改良その21工事	市川市高谷地先	H26.09.20 ~ H27.06.30	排水路工 110m	完成	
	田尻高谷改良その22工事	市川市高谷地先	H26.09.26 ~ H27.06.30	排水路工 110m	完成	
	田尻高谷改良その23工事	市川市高谷2丁目～高谷3丁目	H27.03.28 ~ H27.10.30	排水路工 110m	施工中	
	田尻高谷改良その24工事	市川市高谷3丁目～高谷	H27.03.31 ~ H27.10.30	排水路工 100m	施工中	
	田尻高谷遮音壁その1工事	市川市田尻5丁目～高谷3丁目	H27.03.31 ~ H28.01.29	遮音壁設置工 490m	施工中	
	田尻高谷地区歩道橋下部(その1)工事	市川市田尻5丁目	H27.02.07 ~ H28.01.29	横断歩道橋下部工 2基	施工中	
	田尻高谷地区歩道橋下部(その2)工事	市川市田尻5丁目～高谷3丁目	H27.02.07 ~ H28.01.29	横断歩道橋下部工 2基	施工中	
	田尻高谷地区歩道橋設置工事	市川市田尻5丁目～高谷3丁目	H27.02.07 ~ H28.03.25	横断歩道橋製作架設 4基	準備工	
	高谷ジャンクション橋北(鋼上部工)工事(専用部)	市川市高谷	H24.02.10 ~ H27.08.22	鋼上部工 13,827㎡	施工中	
	高谷ジャンクション橋南(鋼上部工)工事(専用部)	市川市高谷	H24.10.01 ~ H28.01.15	鋼上部工 23,287㎡	施工中	