

【令和2年度】重要業績指標進捗率一覧

※各年度の進捗状況を数値により把握することが可能で、実績値が判明している45指標

指標番号	施策分野	項目名	①計画策定時の値	②令和2年度の実績値	③令和2年度の目安値	進捗率 (②-①)/(③-①)
1	行政機能/警察・消防等	自主防災組織のカバー率	59.5%	≪68.9%≫	≪令和元年度末までに80%≫	45.9%
2	行政機能/警察・消防等	災害対策コーディネーターの在住市町村数	47市町村	≪50市町村≫	≪平成30年度末までに54市町村≫	42.9%
3	住宅・都市	学校施設の耐震化率	公立小中学校99.3% 公立高等学校98.8% 公立特別支援学校100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	100.0%
4	住宅・都市	住宅の耐震化率	84.0%	92.1%	95.0%	73.6%
5	住宅・都市	特定建築物の耐震化率	91.0%	92.8%	95.0%	45.0%
6	住宅・都市	被災地危険度判定士の登録者数	1,649人	1,927人	1,649人	100.0%
7	住宅・都市	被災地危険度判定士の登録判定士の実務研修受講者数	64人	330人	150人	100.0%
8	住宅・都市	目標年度における被災建築物応急危険度判定士の70歳未満の登録者数	3,272人	3,851人	4,000人	79.5%
9	住宅・都市	密集市街地を含む土地区画整理事業及び市街地再開発事業の整備面積率	55.4%	60.9%	74.9%	28.2%
10	住宅・都市	土地区画整理事業の整備面積率	58.1%	79.4%	94.8%	58.0%
11	住宅・都市	大規模盛土造成地の有無等の公表率	7.4%	100.0%	70.0%	100.0%
12	住宅・都市	整備中の都市公園の供用開始率	13.5%	19.8%	28.6%	41.7%
13	住宅・都市	下水道BCP策定率	54%	100%	100.0%	100.0%
14	住宅・都市	下水道施設の地震対策実施率	34%	49%	100%	22.7%
15	住宅・都市	下水道施設の更新・長寿命化対策実施率	5%	44%	100%	41.1%
16	保健医療・福祉	災害拠点病院の耐震化率	85.7%	96.0%	100.0%	72.0%
17	保健医療・福祉	福祉避難所の指定又は協定施設がある市町村数	47市町村	≪54市町村≫	≪平成30年度末までに54市町村≫	100.0%
18	エネルギー	石油タンクの耐震基準への適合率	97.0%	≪100%≫	≪平成28年度末までに100%≫	100.0%
19	エネルギー	石油コンビナートに係る設備の耐震化率	83.6%	≪100%≫	≪平成28年度末までに100%≫	100.0%
20	交通・物流	無電柱化整備延長	26.0km	28.6km	27.0km	100.0%
21	交通・物流	道路路面等の要対策箇所の対策率	66.0%	69.4%	68.0%	100.0%
22	交通・物流	橋りょうの耐震補強率	99% (98.6%)	100%	≪平成29年度末までに100%≫	100.0%
29	農林水産	海岸県有保安林の整備面積	65ha	153ha	165ha	88.0%
30	農林水産	湛水被害のリスクを軽減する面積	+0ha	+4,414ha	+4,186ha	100.0%
31	農林水産	ため池の耐震化により被害を軽減する面積	+0ha	+198ha	+148ha	100.0%
32	農林水産	安定的な用水供給機能の確保を行う面積	+0ha	+2,806ha	+2,806ha	100.0%
33	農林水産	農道橋（延長15m以上）及び農道トンネルを対象とした点検・診断の実施割合	9.0割	10.0割	10.0割	100.0%
34	農林水産	土砂災害のリスクを軽減する面積	+0ha	+343ha	+518ha	66.2%
35	農林水産	土地改良事業に係る事業継続計画（BCP）の策定数	1	4	5	75.0%
36	農林水産	農業集落排水施設の機能診断実施地区	19地区	66地区	58地区	100.0%
38	農林水産	農地の整備率	56.0%	58.1%	56.6%	100.0%
42	県土保全	老朽化対策（水門・排水機場等）（港湾海岸 全109施設）	4	≪4≫	≪令和元年度末までに7施設≫	0.0%
43	県土保全	海岸堤防整備（建設海岸 全51.7km）	11.7km	33.7km	32.6km	100.0%
44	県土保全	海岸堤防整備（港湾海岸 全66.9km）	31.8km	≪32.2km≫	≪令和元年度末までに32.4km≫	66.7%
45	県土保全	海岸堤防整備（漁港海岸 全3.2km）	0.0km	≪1.3≫	≪令和元年度末までに3.2km≫	40.6%
46	県土保全	海岸侵食対策<ヘッドランド>（全9.4km）	6.0km	6.3km	6.4km	75.0%
47	県土保全	海岸侵食対策<養浜>（全231,000㎡）	63,800㎡	162,700㎡	114,000㎡	100.0%
50	県土保全	河川整備（津波対策）（全7河川）	14.3%	≪100%≫	≪平成30年度末までに100%≫	100.0%
52	県土保全	重点整備河川の整備	67.4%	68.7%	67.9%	100.0%
54	県土保全	ダムの長寿命化計画策定（全5施設）	1施設	5施設	5施設	100.0%
55	県土保全	砂防関係施設の整備により保全される人家戸数（全203戸）	31戸	171戸	203戸	81.4%
59	県土保全	土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進	5,663箇所	≪10,980箇所≫	≪令和元年度末までに100%≫	100.0%
60	県土保全	地籍調査進捗率	14.9%	≪17.2%≫	≪平成28年度末までに15.4%≫	100.0%
62	県土保全	河川維持管理計画作成	68河川	145河川	145河川	100.0%
63	環境	災害廃棄物処理計画の策定市町村数	1団体	39団体	54団体	71.7%

※ 進捗率が100%以上の場合は「100%」と表示しています。

※ 指標番号6は「(③目安値) - (①計画策定時の値) = 0」ですが、実績値が目安値以上となるため進捗率100%としました。

※ 指標番号1、2、17、18、19、22、42、44、45、50、60は、平成28年度、29年度、30年度又は令和元年度が目標年度であるため、令和2年度実績値は参考値として≪ ≫書きで記載しています。

※ 指標番号22の「①計画策定時の値」は計画本文には整数値（99%）で記載されていますが、進捗率を算出するため、「①計画策定時の値」の小数第1位までの値を（ ）書きで記載しています。