

## 【平成30年度】重要業績指標進捗率一覧

※各年度の進捗状況を数値により把握することが可能で、実績値が判明している44指標

指標番号	施策分野	項目名	①計画策定時の値	②平成30年度の実績値	③平成30年度の目安値	進捗率 (②-①)/(③-①)
1	行政機能/警察・消防等	自主防災組織のカバー率	59.5%	67.4%	74.9%	51.3%
2	行政機能/警察・消防等	災害対策コーディネーターの在住市町村数	47市町村	49市町村	54市町村	28.6%
3	住宅・都市	学校施設の耐震化率	公立小中学校99.3% 公立高等学校98.8% 公立特別支援学校100%	公立小中学校99.9% 公立高等学校100% 公立特別支援学校100%	公立小中学校99.7% 公立高等学校99.5% 公立特別支援学校100%	100.0%
5	住宅・都市	特定建築物の耐震化率	91.0%	92.7%	93.7%	63.0%
6	住宅・都市	被災宅地危険度判定士の登録者数	1,649人	1,808人	1,649人	100.0%
7	住宅・都市	被災宅地危険度判定士の登録判定士の実務研修受講者数	64人	279人	116人	100.0%
8	住宅・都市	目標年度における被災建築物応急危険度判定士の70歳未満の登録者数	3,272人	3,617人	3,709人	78.9%
9	住宅・都市	密集市街地を含む土地区画整理事業及び市街地再開発事業の整備面積率	55.4%	58.4%	67.1%	25.6%
10	住宅・都市	土地区画整理事業の整備面積率	58.1%	74.5%	80.1%	74.5%
11	住宅・都市	大規模盛土造成地の有無等の公表率	7.4%	9.3%	45.0%	5.1%
12	住宅・都市	整備中の都市公園の供用開始率	13.5%	14.7%	22.6%	13.2%
13	住宅・都市	下水道BCP策定率	54%	100%	84.7%	100.0%
14	住宅・都市	下水道施設の地震対策実施率	34%	48%	74%	35.0%
15	住宅・都市	下水道施設の更新・長寿命化対策実施率	5%	38%	62%	57.9%
16	保健医療・福祉	災害拠点病院の耐震化率	85.7%	92.0%	94.3%	73.3%
17	保健医療・福祉	福祉避難所の指定又は協定施設がある市町村数	47市町村	54市町村	54市町村	100.0%
18	エネルギー	石油タンクの耐震基準への適合率	97.0%	≪100%≫	≪平成28年度末までに100%≫	100.0%
19	エネルギー	石油コンビナートに係る設備の耐震化率	83.6%	≪100%≫	≪平成28年度末までに100%≫	100.0%
20	交通・物流	無電柱化整備延長	26.0km	27.6km	26.6km	100.0%
21	交通・物流	道路路面等の要対策箇所の対策率	66.0%	67.9%	67.2%	100.0%
22	交通・物流	橋りょうの耐震補強率	99% (98.6%)	≪99% (99.0%)≫	≪平成29年度末までに100%≫	28.6%
29	農林水産	海岸県有保安林の整備面積	65ha	125ha	125ha	100.0%
30	農林水産	湛水被害のリスクを軽減する面積	+0ha	+4,141ha	+2,512ha	100.0%
31	農林水産	ため池の耐震化により被害を軽減する面積	+0ha	+8ha	+89ha	9.0%
32	農林水産	安定的な用水供給機能の確保を行う面積	+0ha	+2,806ha	+1,684ha	100.0%
33	農林水産	農道橋（延長15m以上）及び農道トンネルを対象とした点検・診断の実施割合	9.0割	9.0割	9.6割	0.0%
34	農林水産	土砂災害のリスクを軽減する面積	+0ha	+178ha	+311ha	57.2%
35	農林水産	土地改良事業に係る事業継続計画（BCP）の策定数	1	2	3	50.0%
36	農林水産	農業集落排水施設の機能診断実施地区	19地区	42地区	42地区	100.0%
38	農林水産	農地の整備率	56.0%	57.7%	56.4%	100.0%
42	県土保全	老朽化対策（水門・排水機場等）（港湾海岸 全109施設）	4	4	6	0.0%
43	県土保全	海岸堤防整備（建設海岸 全51.7km）	11.7km	25.8km	24.2km	100.0%
44	県土保全	海岸堤防整備（港湾海岸 全66.9km）	31.8km	32.2km	32.3km	80.0%
45	県土保全	海岸堤防整備（漁港海岸 全3.2km）	0.0km	0.8km	2.4km	33.3%
46	県土保全	海岸侵食対策<ヘッドランド>（全9.4km）	6.0km	6.3km	6.2km	100.0%
47	県土保全	海岸侵食対策<養浜>（全231,000㎡）	63,800㎡	117,000㎡	93,920㎡	100.0%
50	県土保全	河川整備（津波対策）（全7河川）	14.3%	91.3%	100.0%	89.8%
52	県土保全	重点整備河川の整備	67.4%	68.3%	67.7%	100.0%
54	県土保全	ダム の長寿命化計画策定（全5施設）	1施設	5施設	3施設	100.0%
55	県土保全	砂防関係施設の整備により保全される人家戸数（全203戸）	31戸	139戸	134戸	100.0%
59	県土保全	土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進	5,663箇所	10,637箇所	9,666箇所	100.0%
60	県土保全	地籍調査進捗率	14.9%	≪16.6%≫	≪平成28年度末までに15.4%≫	100.0%
62	県土保全	河川維持管理計画作成	68河川	106河川	114河川	82.6%
63	環境	災害廃棄物処理計画の策定市町村数	1団体	18団体	33団体	53.1%

※ 進捗率が100%以上の場合は「100%」と表示しています。

※ 指標番号6は「(③目安値) - (①計画策定時の値) = 0」ですが、実績値が目安値以上となるため進捗率100%としました。

※ 指標番号18、19、22、60は、平成28年度又は29年度が目標年度であるため、平成30年度実績値は参考値として「>」書きで記載しています。

※ 指標番号22の「①計画策定時の値」は計画本文には整数値（99%）で記載されていますが、進捗率を算出するため、「①計画策定時の値」、「②実績値」の小数第1位までの値を（ ）書きで記載しています。