

(参考2) 重要業績指標進捗状況管理票

【施策分野】 行政機能／警察・消防等

指標番号 1

重要業績指標	警察施設の耐震化率		担当課名	千葉県警察本部会計課	
計画策定時の値	96.6% (令和元年度)		目標値	100% (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	96.6%	96.6%	96.6%	100%	
実績値	96.6%				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度の実績値は96.6%であり、令和2年度から変動なし。					

指標番号 2

重要業績指標	自主防災組織の活動カバー率		担当課名	防災危機管理部危機管理政策課	
計画策定時の値	68.9% (令和2年度)		目標値	84.3% (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	84.3%	84.3%	84.3%	84.3%	
実績値	68.7%				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度の実績は68.7%で、前年度と比べ進捗なし。					

指標番号 3

重要業績指標	災害対策コーディネーターの在住市町村数		担当課名	防災危機管理部危機管理政策課	
計画策定時の値	51市町村 (令和2年度)		目標値	全市町村 (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	54市町村	54市町村	54市町村	54市町村	
実績値	51市町村				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度の実績値は51市町村で、前年度から変動なし。					

指標番号 4

重要業績指標	消防団の充足率		担当課名	防災危機管理部消防課	
計画策定時の値	87.4% (令和2年度)		目標値	100% (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	89.9%	92.4%	94.9%	97.4%	100%
実績値	86.4%				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度の実績は86.4%で、前年度と比べ進捗なし。					

指標番号 5

重要業績指標	信号機電源付加装置の整備(ストック)数	担当課名	千葉県警察本部交通規制課		
計画策定時の値	自動起動式発動発電機 252 基 (内 リチウム電池式 24 基) 可搬式 375 台 (令和 2 年度)	目標値	必要な箇所への整備を進める (令和 7 年度)		
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	必要な箇所への整備を進める	必要な箇所への整備を進める	必要な箇所への整備を進める	必要な箇所への整備を進める	必要な箇所への整備を進める
実績値	自動起動式発動発電機 306 基 (内 リチウム電池式 27 基) 可搬式発動発電機 375 台 (令和 3 年度)				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度中に自動起動式発動発電機は 30 基を整備 (うちリチウム電池式 3 基)、可搬式発動発電機は追加整備なし。 					

【施策分野】住宅・都市

指標番号 6

重要業績指標	学校施設の耐震化率		担当課名	教育庁企画管理部財務課	
計画策定時の値	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100% (令和 3 年 4 月 1 日)		目標値	耐震化率 100%を維持 (令和 7 年度まで)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%
実績値	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 2 年度に公立学校の耐震化が完了した。 					

指標番号 7

重要業績指標	住宅の耐震化率		担当課名	県土整備部都市整備局建築指導課	
計画策定時の値	約92% (令和2年度)		目標値	95% (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	92.6%	93.2%	93.8%	94.4%	95.0%
実績値	未判明				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 住宅・土地統計調査を元に5年毎に推計している。 令和2年の耐震化率は、平成30年の統計調査の確報値を基にした推計値である。次回は、令和7年度となる予定。 					

指標番号 8

重要業績指標	耐震診断義務付け対象建築物の耐震化率		担当課名	県土整備部都市整備局建築指導課	
計画策定時の値	約90% (令和2年度)		目標値	概ね解消 (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	-	-	-	-	-
実績値	91%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は91%で、前年度から約1%増加した。 					

指標番号 9

重要業績指標	被災宅地危険度判定士の登録者数		担当課名	県土整備部都市整備局都市計画課	
計画策定時の値	1,859人 (令和元年度)		目標値	計画策定時の水準を維持 (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	1,859人	1,859人	1,859人	1,859人	1,859人
実績値	1,951人				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は1,951人で、前年度から24人増加した。 					

指標番号 10

重要業績指標	被災宅地危険度判定士の登録判定士の 実務研修受講者数		担当課名	県土整備部都市整備局都市計画課	
計画策定時の値	313人 (令和元年度)		目標値	400人 (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	347人	364人	381人	400人	
実績値	366人				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は366人で、前年度から36人増加した。 					

指標番号 11

重要業績指標	判定実施本部における被災建築物応急危険 度判定士の確保		担当課名	県土整備部都市整備局建築指導課	
計画策定時の値	42/54 (令和2年度)		目標値	54/54 (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	44/54	47/54	49/64	52/54	54/54
実績値	41/54				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 新たに1町で判定実施本部の判定士を確保したが、職員の退職により、2町で判定士が不在となった。 判定実施本部の判定士として、県全体で45名の新規登録を行った。 					

指標番号 12

重要業績指標	住宅用火災報知器の設置率		担当課名	防災危機管理部消防課	
計画策定時の値	75.9% (令和2年度)		目標値	100% (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	80.7%	85.5%	90.3%	95.1%	100%
実績値	79.0%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は79.0%で、前年度と比べ3.1ポイント上昇した。 					

指標番号 13

重要業績指標	土地区画整理事業の整備面積率		担当課名	県土整備部都市整備局市街地整備課	
計画策定時の値	78.2%(令和2年度)		目標値	92.7%(令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	81.1%	84%	86.9%	89.8%	92.7%
実績値	79.4%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は79.4%で、前年度と比べ1.2ポイント上昇した。 					

指標番号 14

重要業績指標	密集市街地を含む土地区画整理事業及び 市街地再開発事業の整備面積率		担当課名	県土整備部都市整備局市街地整備課	
計画策定時の値	60.6%(令和2年度)		目標値	85.5%(令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	65.6%	70.6%	75.6%	80.6%	85.5%
実績値	61.2%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は61.2%で、前年度と比べ0.6ポイント上昇した。 					

指標番号 15

重要業績指標	整備中の都市公園の供用開始率		担当課名	県土整備部都市整備局公園緑地課	
計画策定時の値	19.8% (令和元年度)		目標値	87.7% (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	47%	60.6%	74.2%	87.7%	
実績値	22.9%				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度の実績は22.9%で、前年度と比べ3.1ポイント上昇した。					

指標番号 16

重要業績指標	水道施設の基幹管路耐震適合率		担当課名	総合企画部水政課	
計画策定時の値	59.3% (令和元年度)		目標値	60.6% (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	59.9%	60.2%	60.4%	60.6%	
実績値	-				
進捗状況の説明					
・ 令和2年度末実績値(令和3年度集計) 59.8%。 令和3年度末実績は令和4年度下半期に集計予定。					

指標番号 17

重要業績指標	下水道BCP改訂率		担当課名	県土整備部都市整備局下水道課	
計画策定時の値	66% (令和2年度)		目標値	100% (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	100%	100%	100%	100%	100%
実績値	97.4%				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度の実績は97.4%で、前年度と比べ31.4ポイント上昇した。					

指標番号 18

重要業績指標	総合地震対策計画に基づく下水道施設の地震対策実施率		担当課名	県土整備部都市整備局下水道課	
計画策定時の値	49% (令和2年度)		目標値	77% (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	54.6%	60.2%	65.8%	71.4%	77%
実績値	56.1%				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度の実績は56.1%で、前年度と比べ7.1ポイント上昇した。					

指標番号 19

重要業績指標	下水道施設の耐水化実施率		担当課名	県土整備部都市整備局下水道課	
計画策定時の値	0% (令和2年度)		目標値	50% (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	2.1%	20.4%	27.1%	38.6%	50%
実績値	2.4%				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度の実績は2.4%で、前年度と比べ2.4ポイント上昇した。					

指標番号 20

重要業績指標	ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の更新・長寿命化対策実施率		担当課名	県土整備部都市整備局下水道課	
計画策定時の値	13% (令和2年度)		目標値	100% (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	34.8%	56.6%	78.4%	100%	
実績値	30.3%				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度の実績は30.3%で、前年度と比べ17.3ポイント上昇した。					

指標番号 21

重要業績指標	県立体育施設の耐震化率		担当課名	環境生活部スポーツ・文化局 競技スポーツ振興課	
計画策定時の値	84.6% (令和3年4月1日)		目標値	100% (できるだけ早期に)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	100%	100%	100%	100%	100%
実績値	84.6%				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度の実績は84.6%で、前年度と変動なし。					

指標番号 22

重要業績指標	県立社会教育施設（県立体育施設を除く）の耐震化率		担当課名	環境生活部文化振興課 教育庁生涯学習課	
計画策定時の値	92.9% (令和3年4月1日)		目標値	100% (できるだけ早期に)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	100%	100%	100%	100%	100%
実績値	92.9%				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度の実績は92.9%で、前年度から変動なし。					

指標番号 23

重要業績指標	水辺拠点の整備（西印旛沼および新川）		担当課名	県土整備部河川環境課	
計画策定時の値	1箇所実施中（令和2年度）		目標値	2箇所完成（令和4年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	1箇所完成	2箇所完成			
実績値	—				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 西印旛沼水辺拠点については、令和元年度までに整地工及び護岸工を実施し、完成した。 新川水辺拠点については、令和4年度に護岸を整備予定。 					

【施策分野】保健医療・福祉

指標番号 24

重要業績指標	災害拠点病院の耐震化率		担当課名	健康福祉部医療整備課	
計画策定時の値	92.3%（令和2年度）		目標値	100%（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	94.2%	96.1%	98%	100%	
実績値	96.1%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は96.1%で、前年度と比べ3.8ポイント増加した。 令和3年度末において耐震性のない建物がある災害拠点病院は1施設であった。 令和3年度災害拠点病院数 26施設 					

指標番号 25

重要業績指標	病院の耐震化率		担当課名	健康福祉部医療整備課	
計画策定時の値	77.2%（令和2年度）		目標値	78.5%（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	77.5%	77.8%	78.1%	78.5%	
実績値	80.3%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は80.3%で、前年度と比べ3.1ポイント増加した。 令和3年10月の調査時点で、県内の休止中を除く289病院中「耐震性がない・不明」と回答した病院は、56病院であった。 					

指標番号 26

重要業績指標	社会福祉施設の耐震化率		担当課名	健康福祉部健康福祉指導課 健康福祉部児童家庭課 健康福祉部高齢者福祉課 健康福祉部障害福祉事業課	
計画策定時の値	94% (平成 30 年度)	目標値		100% (令和 6 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	97%	98%	99%	100%	
実績値	94.3%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 94.3% で、前年度と比べ 0.3 ポイント上昇した。 					

【施策分野】 交通・物流

指標番号 27

重要業績指標	無電柱化整備延長		担当課名	県土整備部道路環境課	
計画策定時の値	28.6km (令和 2 年度)	目標値		41.7km (令和 7 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	31.2km	33.8km	36.4km	39.0km	41.7km
実績値	29.4km				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 29.4km で、前年度と比べ 0.8 ポイント上昇した。 令和 3 年度の実績は 5 路線 5 箇所 で 0.8km の電線共同溝の本体工事を完了 					

指標番号 28

重要業績指標	道路法面等の要対策箇所の対策率		担当課名	県土整備部道路環境課	
計画策定時の値	47.9% (令和 2 年度)	目標値		51.0% (令和 7 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	48.6%	49.2%	49.8%	50.4%	51.0%
実績値	49.3%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 49.3% で、前年度と比べ 1.4 ポイント上昇した。 					

指標番号 29

重要業績指標	橋りょうの耐震補強率		担当課名	県土整備部道路環境課	
計画策定時の値	65.0% (令和 2 年度)	目標値		78.7% (令和 7 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	67.7%	70.4%	73.1%	75.8%	78.7%
実績値	66.0%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 66.0% で、前年度と比べ 1.0 ポイント上昇した。 					

指標番号 30

重要業績指標	耐震強化岸壁の整備 (全 13 バース)		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	7 バース (令和 2 年度)		目標値	8 バース目完成 (令和 6 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	-	-	-	8 バース目完成	
実績値	-				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 2 年度から、国の直轄による新規事業として着手し、令和 3 年度は 8 バース目の完成に向け、引き続き事業を実施した。 					

指標番号 31

重要業績指標	高規格幹線道路の整備率		担当課名	県土整備部道路計画課 県土整備部道路整備課	
計画策定時の値	93% (令和 2 年度)		目標値	整備率の向上を図る (令和 7 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	整備率の向上を図る	整備率の向上を図る	整備率の向上を図る	整備率の向上を図る	整備率の向上を図る
実績値	93%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 全国や県内各地との交流や連携、スムーズな人・モノの流れの強化を目指し、圏央道、国道 127 号富津館山道路の 4 車線化、北千葉道路など高規格幹線道路等の整備を促進した。 北千葉道路 (市川・松戸) 専用部 1.9km、一般部 3.5km においては、令和 3 年度に国の新規事業として事業着手された。 					

指標番号 32

重要業績指標	千葉港・木更津港 BCP 連絡協議会における訓練		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	実施 (令和 2 年度)		目標値	毎年度実施 (令和 3 年度以降)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年 3 月に千葉港・木更津港における、港湾 BCP 風水害編を策定した。 令和 3 年度は、港湾管理者、国 (直轄千葉港湾事務所)、港湾利用者 (港運協会等) が参加し情報伝達訓練を実施。 					

指標番号 33

重要業績指標	農道の保全対策工事実施地区		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	0 施設 (令和 3 年度)		目標値	3 施設 (令和 7 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	-	-	1 施設	2 施設	3 施設
実績値	-				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> R3 年度の実績は前年度と比べ進捗なし。 					

【施策分野】 農林水産

指標番号 34

重要業績指標	海岸県有保安林の整備面積		担当課名	農林水産部森林課	
計画策定時の値	138ha (令和元年度)		目標値	245ha (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	159ha	180ha	201ha	222ha	245ha
実績値	162ha				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は、162haで、前年度と比べ9haの森林整備が進んだ。 					

指標番号 35

重要業績指標	湛水被害のリスクを軽減する面積		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	+4,414ha (令和2年度)		目標値	+5,564ha (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	+4,644ha	+4,874ha	+5,104ha	+5,334ha	+5,564ha
実績値	+4,414ha				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績なし。 					

指標番号 36

重要業績指標	ため池の耐震化により被害を軽減する面積		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	+198ha (令和2年度)		目標値	+224ha (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	+203ha	+208ha	+213ha	+218ha	+224ha
実績値	+223ha				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は+223haで、前年度と比べ25ha増加した。 					

指標番号 37

重要業績指標	安定的な用水供給機能の確保を行う面積		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	+2,806ha (令和2年度)		目標値	+6,438ha (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	+3,532ha	+4,258ha	+4,984ha	+5,710ha	+6,438ha
実績値	+3,541ha				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は+3,541haで、前年と比べ735ha増加した。 令和3年度は1地区で事業完了した。 					

指標番号 38

重要業績指標	土砂災害のリスクを軽減する面積		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	+343ha (令和2年度)		目標値	+911ha (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	+457ha	+571ha	+685ha	+799ha	+911ha
実績値	+522ha				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は+522haで、前年度と比べ179ha増加した。 					

指標番号 39

重要業績指標	土地改良事業に係る事業継続計画 (BCP) の策定数		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	4 (令和2年度)		目標値	6 (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	4	4	5	6	6
実績値	4				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績はなし、前年度と比べ進捗なし。 					

指標番号 40

重要業績指標	農業集落排水施設の改築工事着手率		担当課名	農林水産部農地・農村振興課	
計画策定時の値	4地区/66地区(令和2年度)		目標値	9地区/66地区(令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	5地区/66地区	6地区/66地区	7地区/66地区	9地区/66地区	
実績値	5地区/66地区				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は5地区で、前年度と比べ1地区増加した。 令和2年度までに各市町において実施した機能診断にもとづき、改築工事等による施設の長寿命化の推進を図っている。 					

指標番号 41

重要業績指標	農地の整備率		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	58.1% (令和2年度)		目標値	58.4% (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	58.2%	58.2%	58.3%	58.3%	58.4%
実績値	57.9%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は57.9%で、前年度と比べ進捗なし。 令和3年度の千葉県内の整備面積は39,837haになった。 					

【施策分野】 県土保全

指標番号 42

重要業績指標	海岸堤防整備（建設海岸 全 51.7km）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	9.0km（令和元年度）		目標値	11.4km（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	10km	10.5km	11.0km	11.4km	
実績値	10.4km				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は延長 10.4km で、前年度と比べ 0.6km 増加した。 					

指標番号 43

重要業績指標	海岸堤防整備（港湾海岸 全 66.9km）		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	32.2km（令和2年度）		目標値	34.7km（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	32.8km	33.4km	34km	34.7km	
実績値	32.8km				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は、32.8km で前年度と比べ 0.6km 増加した。 （木更津港海岸において護岸 0.526km、名洗港海岸において護岸 0.055km を整備） 					

指標番号 44

重要業績指標	海岸堤防整備（漁港海岸 全 2.3km）		担当課名	農林水産部水産局漁港課	
計画策定時の値	1.3km（令和2年度）		目標値	2.3km（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	1.6km	1.9km	2.1km	2.3km	
実績値	1.4km				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は、1.4km で前年度と比べ 0.1km 増加した。 （片貝漁港海岸において 144m を施工） 					

指標番号 45

重要業績指標	海岸侵食対策<ヘッドランド>（全 11 基）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	0 基（令和元年度）		目標値	2 基（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	1 基	1 基	2 基	2 基	
実績値	1 基				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は野手海岸の 11 号ヘッドランドが暫定完了。 					

指標番号 46

重要業績指標	海岸侵食対策<離岸堤> (全7基)		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	0基 (令和元年度)		目標値	2基 (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	1基	1基	2基	2基	
実績値	0基				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績なし。 					

指標番号 47

重要業績指標	海岸侵食対策<養浜> (全2,700,000 m ³)		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	450,000 m ³ (令和元年度)		目標値	870,000 m ³ (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	618,000 m ³	702,000 m ³	786,000 m ³	870,000 m ³	
実績値	495,000 m ³				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は495,000 m³で、前年度と比べ22,500 m³増加した。 					

指標番号 48

重要業績指標	河川堤防の地震対策 (1河川)		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	3.65km (令和2年度)		目標値	4.59km (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	3.89km	4.13km	4.37km	4.59km	
実績値	3.67km				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は3.67kmで、前年度と比べ0.02km増加した。 					

指標番号 49

重要業績指標	耐震・液状化対策 (建設海岸)		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	未実施 (令和元年度)		目標値	対応 (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	-	-	-	対応	
実績値	-				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度までで、耐震・液状化対策の検討に関連する長寿命化計画に係る施設点検について、東日本大震災の被災地を残し、完了している。 					

指標番号 50

重要業績指標	高潮ハザードマップ作成のための 浸水想定の実施		担当課名	県土整備部河川環境課	
計画策定時の値	-		目標値	実施（令和4年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	-	実施			
実績値	実施				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は千葉東沿岸の高潮浸水想定区域図作成に係る検討、東京湾沿岸の高潮浸水想定区域の指定に向けた検討を実施した。 					

指標番号 51

重要業績指標	河川整備目標に対する河川整備率		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	58.5%（令和2年度）		目標値	59.6%（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	58.8%	59.1%	59.4%	59.6%	
実績値	58.5%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は58.5%で、前年度と同値であった。 					

指標番号 52

重要業績指標	ダムの堰堤改良（全5施設）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	1施設（令和元年度）		目標値	2施設（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	-	-	-	2施設	
実績値	2施設				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度までに2施設の予備発電機能を強化し、運転可能時間を72時間に延伸した。 					

指標番号 53

重要業績指標	砂防関係施設の整備により保全される 人家戸数（全575戸）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	161戸（令和元年度）		目標値	414戸（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	263戸	314戸	365戸	414戸	
実績値	246戸				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の保全人家246戸で、前年度と比べ75戸増加した。 					

指標番号 54

重要業績指標	耐震・液状化対策（水門）		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	5 施設（令和 2 年度）		目標値	6 施設（令和 6 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	－	－	－	－	6 施設
実績値	5 施設				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度は、より優先度の高い栄排水機場の取付護岸の耐震・液状化対策を実施した。 					

指標番号 55

重要業績指標	土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進		担当課名	県土整備部河川環境課	
計画策定時の値	10,980 箇所（令和元年度）		目標値	21,750 箇所（令和 7 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	11,023 箇所	13,720 箇所	16,420 箇所	19,120 箇所	21,750 箇所
実績値	11,023 箇所				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 11,023 箇所、令和元年度と比べ 43 箇所上昇した。 令和元年度末までに基礎調査が完了した箇所の土砂災害警戒区域等の指定が令和 3 年 5 月に完了した。 また、国が令和 2 年 8 月に改訂した基本指針に基づき、最新の高精度な高精度な地形情報や市町からの情報提供により、新たに 10,744 箇所の危険箇所を「基礎調査予定箇所」として公表した。 					

指標番号 56

重要業績指標	地籍調査進捗率		担当課名	県土整備部用地課	
計画策定時の値	16.6%（令和元年度）		目標値	17.7%（令和 3 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	17.7%				
実績値	17.7%				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 17.7%で、前年度と比べ 0.5 ポイント上昇した。 					

【施策分野】 環境

指標番号 57

重要業績指標	災害廃棄物処理計画の策定市町村数		担当課名	環境生活部循環型社会推進課	
計画策定時の値	39 団体（令和 2 年度）		目標値	54 団体（令和 3 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	54 団体				
実績値	47 団体				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は、昨年度と比較し 8 団体増加した。 残り 7 団体については、令和 4 年度中に策定予定。 					

【施策分野】老朽化対策

指標番号 58

重要業績指標	「港湾施設長寿命化計画」に基づく 点検・補修		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	実施（令和2年度）		目標値	毎年度実施（令和3年度以降）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度は、20施設の点検、8施設の設計及び補修工事を実施。					

指標番号 59

重要業績指標	「海岸施設長寿命化計画」に基づく 点検・補修（建設海岸）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	未実施（令和2年度）		目標値	毎年度実施（令和3年度以降）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度は「海岸施設長寿命化計画」の策定を行った。					

指標番号 60

重要業績指標	「海岸施設長寿命化計画」に基づく 点検・補修（港湾海岸）		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	未実施（令和2年度）		目標値	毎年度実施（令和3年度以降）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施				
進捗状況の説明					
・ 令和3年度は、4施設の点検、6施設の設計及び補修工事を実施。					

指標番号 61

重要業績指標	「海岸施設長寿命化計画」に基づく 点検・補修（漁港海岸）		担当課名	農林水産部水産局漁港課	
計画策定時の値	未実施（令和2年度）		目標値	実施（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	-	-	-	実施	
実績値	-				
進捗状況の説明					
・ 未実施					

指標番号 62

重要業績指標	砂防関係施設の長寿命化計画に基づく 点検・補修		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	実施（令和2年度）		目標値	毎年度実施（令和3年度以降）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 砂防関係施設の長寿命化計画に基づき、施設点検を実施した。砂防関係施設17箇所（箇所）の補修を実施した。 					

指標番号 63

重要業績指標	排水機場等の長寿命化計画に基づく 延命措置（建設海岸）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	実施中（令和2年度）		目標値	毎年度実施（令和3年度以降）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は「海岸施設長寿命化計画」の策定を行った。 					

指標番号 64

重要業績指標	排水機場等の長寿命化計画に基づく 延命措置（港湾海岸）		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	実施中（令和2年度）		目標値	毎年度実施（令和3年度以降）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は、白旗排水機場の主ポンプ用エンジンの更新に着手。 					

指標番号 65

重要業績指標	排水機場等の長寿命化計画に基づく 延命措置（漁港海岸）		担当課名	農林水産部水産局漁港課	
計画策定時の値	未実施（令和2年度）		目標値	毎年度実施（令和3年度以降）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	—				
進捗状況の説明					
<ul style="list-style-type: none"> 実績なし。 					