

## 【令和4年度】重要業績指標進捗率一覧

※各年度の進捗状況を数値により把握することが可能で、実績値が判明している45指標

指標番号	施策分野	項目名	①計画策定時の値	②令和4年度の実績値	③令和4年度の目安値	進捗率 (②-①)/(③-①)
1	行政機能/警察・消防等	警察施設の耐震化率	96.6%	96.6%	96.6%	100%
2	行政機能/警察・消防等	自主防災組織の活動カバー率	68.9%	69.5%	76.6%	8%
3	行政機能/警察・消防等	災害対策コーディネーターの在住市町村数	51市町村	51市町村	54市町村	—
4	行政機能/警察・消防等	消防団の充足率	87.4%	84.9%	92.4%	—
6	住宅・都市	学校施設の耐震化率	公立小中学校100% 公立高等学校100% 公立特別支援学校100%	公立小中学校100% 公立高等学校100% 公立特別支援学校100%	公立小中学校100% 公立高等学校100% 公立特別支援学校100%	100%
9	住宅・都市	被災宅地危険度判定士の登録者数	1,859人	1,965人	1,859人	100%
10	住宅・都市	被災宅地危険度判定士の登録判定士の実務研修受講者数	313人	400人	364人	100%
11	住宅・都市	判定実施本部における被災建築物応急危険度判定士の確保	42市町村	46市町村	47市町村	—
12	住宅・都市	住宅用火災報知器の設置率	75.9%	79.3%	85.5%	35.4%
13	住宅・都市	土地区画整理事業の整備面積率	78.2%	81.0%	84.0%	48.3%
14	住宅・都市	密集市街地を含む土地区画整理事業及び市街地再開発事業の整備面積率	60.6%	66.3%	70.6%	57.0%
15	住宅・都市	整備中の都市公園の供用開始率	19.8%	22.9%	60.6%	7.6%
16	住宅・都市	水道施設の基幹管路耐震適合率	59.3%	60.3%	60.2%	100.0%
17	住宅・都市	下水道BCP改訂率	66.0%	100.0%	100%	100.0%
18	住宅・都市	総合地震対策計画に基づく下水道施設の地震対策実施率	49.0%	58.1%	60.2%	81%
19	住宅・都市	下水道施設の耐水化実施率	0%	2.4%	20.4%	12%
20	住宅・都市	ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の更新・長寿命化対策実施率	13.0%	43.9%	56.6%	70.9%
21	住宅・都市	県立体育施設の耐震化率	84.6%	84.6%	100%	—
22	住宅・都市	県立社会教育施設（県立体育施設を除く）の耐震化率	92.9%	92.9%	100%	—
24	保健医療・福祉	災害拠点病院の耐震化率	92.3%	96.2%	96.1%	100%
25	保健医療・福祉	病院の耐震化率	77.2%	79.6%	77.8%	100%
26	保健医療・福祉	社会福祉施設の耐震化率	94.0%	94.5%	98.0%	12.5%
27	交通・物流	無電柱化整備延長	28.6km	29.7km	33.8km	21.2%
28	交通・物流	道路法面等の要対策箇所の対策率	47.9%	49.5%	49.2%	100%
29	交通・物流	橋りょうの耐震補強率	65.0%	66.9%	70.4%	35.2%
33	交通・物流	農道の保全対策工事実施地区	0施設	2施設	2施設	100%
34	農林水産	海岸県有保安林の整備面積	138ha	182ha	180ha	100%
35	農林水産	湛水被害のリスクを軽減する面積	+4,414ha	+4,473ha	+4,874ha	—
36	農林水産	ため池の耐震化により被害を軽減する面積	+198ha	+223ha	+208ha	100%
37	農林水産	安定的な用水供給機能の確保を行う面積	+2,806ha	+3,662ha	+4,258ha	59%
38	農林水産	土砂災害のリスクを軽減する面積	+343ha	+558ha	+571ha	94%
39	農林水産	土地改良事業に係る事業継続計画（BCP）の策定数	4	4	4	100%
40	農林水産	農業集落排水施設の改築工事着手率	4地区	5地区	6地区	50%
41	農林水産	農地の整備率	58.1%	57.9%	58.2%	—
42	県土保全	海岸堤防整備（建設海岸 全51.7km）	9.0km	10.7km	10.5km	100%
43	県土保全	海岸堤防整備（港湾海岸 全66.9km）	32.2km	33.3km	33.4km	92%
44	県土保全	海岸堤防整備（漁港海岸 全2.3km）	1.3km	1.5km	1.7km	50.0%
45	県土保全	海岸侵食対策＜ヘッドランド＞（全11基）	0基	1基	1基	100%
46	県土保全	海岸侵食対策＜離岸堤＞（全7基）	0基	0基	1基	—
47	県土保全	海岸侵食対策＜養浜＞（全2,700,000㎡）	450,000㎡	554,800㎡	702,000㎡	41.6%
48	県土保全	河川堤防の地震対策（1河川）	3.65km	3.72km	4.13km	14.6%
51	県土保全	河川整備目標に対する河川整備率	58.5%	58.5%	59.1%	—
53	県土保全	砂防関係施設の整備により保全される人家戸数（全575戸）	161戸	309戸	314戸	96.7%
55	県土保全	土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進	10,980箇所	12,493箇所	13,720箇所	55%
56	県土保全	地籍調査進捗率	16.6%	18.2%	17.7%	100%
57	環境	災害廃棄物処理計画の策定市町村数	39団体	51団体	54団体	80.0%

※ 進捗率が100%以上の場合は「100%」、進捗率が0%以下の場合は「—」とそれぞれ表示しています。

※ 指標番号1,9,39は「(③目安値) - (①計画策定時の値) = 0」ですが、実績値が目安値以上となるため進捗率100%としました。