

事業名	② 社会資本整備総合交付金事業
路線・河海名	一般国道 356号 (篠原拡幅)
工事箇所	香取市 佐原イ ~ 篠原

銚子市を起点に東庄町、香取市、神崎町、成田市、栄町、印西市を経て我孫子市に至る国道356号は、県北部地域の経済活動や観光産業等を支える全延長約96kmの重要幹線道路である。平成27年6月には、首都圏中央自動車道が東関東自動車道と常磐自動車道を結び、首都圏中央連絡自動車道と接続する国道356号は沿線各地の企業立地や人口交流等に一層重要なネットワーク路線となった。

当事務所管内では、通過交通に対処し市街地の混雑緩和と歩行者の安全確保を図るため、利根川右岸堤に盛土するバイパス整備を下総神崎工区、佐原工区、小見川東庄工区と継続的に推進してきた。


篠原拡幅は、香取市中心市街地で混雑著しい、東関東自動車道へのアクセス路線である香取津宮線から佐原市街地間1,900mの4車線化を図るものである。当工区では、国土交通省利根川下流河川事務所の計画する高規格堤防が整備され、平成20年度末に600mを暫定2車線で供用し一定の効果を得ているとともに、平成21年度に河川防災ステーションの設置や道の駅「水の郷さわら」がオープンし、賑わいをみせている。

計 画 概 要		
全体計画	令和2年度迄実績	令和3年度計画
<b>【篠原拡幅】</b> 総事業費 3,010百万円 H16～ L=1,900m W=13.0(25.0)m 用地買収 A=24,233㎡	事業費 1,100百万円 事業内容 委託：道路実施設計外 用地買収：18,364㎡ 事業進捗率 36.6% 用地買収進捗率 75.8% (面積)	事業費 54百万円 (県単費) 事業内容 委託：物件再調査 1式 橋梁修正設計 1式 用地買収：350㎡ 事業進捗率 38.3% 用地買収進捗率 77.2% (面積)

< 箇所図 >



< 標準横断面図 >



事業名	③ 社会資本整備総合交付金事業（街路）
路線・河海名	都市計画道路 仁井宿与倉線
工事箇所	香取市 牧野

佐原都市計画道路仁井宿与倉線は、国道356号と国道51号とともに佐原市街地の外周道路を形成し、中心市街地を迂回する全延長4.2kmの環状道路である。千葉県及び香取市では、昭和48年から本路線の整備を進めており、全長約4.2kmのうち約3.8kmが供用されている。残る県道との重複区間である0.4kmを当該事業で拡幅整備することで、中心市街地の通過交通の抑制、市街地道路の安全確保を図るとともに、国道交差点部の渋滞緩和による交通の円滑化を図るものである。


なお、当該事業区間は、佐原小学校の通学路にもなっており、香取市通学路安全プログラムの要改善箇所に位置付けられており、当該区間の整備は通学路の安全確保に大きく寄与する。

計 画 概 要		
全体計画	令和2年度迄実績	令和3年度計画
総事業費 823百万円 H23～ L = 379 m W = 6.0(16.0～18.0) m 用地買収 A = 3,306㎡	事業費 471百万円 事業内容 委託：測量・設計 1式 用地買収：2,462㎡ 工事：道路改良工 L=140 m 事業進捗率 62.5% 用地買収進捗率 54.9% (面積)	事業費 97百万円 (県単費含む) 事業内容 工事：歩道工 1式 委託：排水設計 1式 用地買収：348㎡ 事業進捗率 68.4% 用地買収進捗率 74.5% (面積)

< 箇所図 >



< 標準横断面図 >



事業名	④ ふさのくに観光道路ネットワーク事業
路線・河海名	一般県道 下総橋停車場東城線
工事箇所	香取郡東庄町 新宿～宮本


下総橋停車場東城線は、谷原息栖東庄線や旭笹川線、東総台地地区広域営農団地農道等とネットワークを構成し、旭市を始めとする東総地域と茨城県神栖市を結ぶ千葉県東部地域の活性化等に必要な道路である。また、茨城県波崎工業団地と東庄工業団地、国保東庄病院と旭中央病院を連携するなど、産業や医療にとっても重要な道路となっている。

しかしながら、現道部は幅員狭小で屈曲しており歩道もないことから、通学や周辺住民の日常生活に支障を来している。

そのため、新たにバイパスを整備し渋滞の解消と安全確保を図るとともに、現在整備中の東庄町道と合わせ、谷原息栖東庄線と広域営農団地農道を連絡させることにより、更なる利便性の向上を目指している。なお、平成25年度までに、事業区間2.64kmのうち、1.64kmを供用している。

計 画 概 要		
全体計画	令和2年度迄実績	令和3年度計画
総事業費 6,356百万円 S60～R5 L = 2,640 m W = 6.0(10.5) m 橋梁新設 1橋 (新宿跨線橋) 用地買収 A = 45,942㎡	事業費 4,984百万円 事業内容 工事：道路改良 一式 橋梁下部工 一式 橋梁上部工 (JR) 一式 事業進捗率 78.4% 用地買収進捗率 98.0% (面積)	事業費 729百万円 事業内容 工事：上部工1式 法面工1式 用地買収：906m <sup>2</sup> 事業進捗率 89.9% 用地買収進捗率 99.5% (面積)

< 箇所図 >



< 標準横断面図 >

