


事業名	社会資本整備総合交付金事業（交付金街路）
路線名	都市計画道路3・5・28号 国分下貝塚線
工事箇所	市川市東国分2丁目

（概要）本路線は、東京外郭環状道路の市川北インターチェンジに接続する延長約1.7kmの都市計画道路であり、JR市川駅へのアクセス道路になっているほか、市川市北部地域、船橋市北部地域及び鎌ヶ谷市を結ぶ主要な幹線道路の一部である。

また、外環への主要なアクセス道路であることから交通量が増大した路線であり、現道は幅員が狭く、朝夕の通勤・通学時間帯には路線バスを含む車両や歩行者・自転車利用者が集中している箇所である。本事業は外環道路接続部から曾谷橋交差点までの約300m区間を早期に整備することにより、外環までのアクセス機能を確保するとともに、周辺地域の安全で円滑な交通環境の確保を図るものである。

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：839百万円 事業年度：平成26年度～令和6年度 事業延長：323m 幅員：12～19m 用地取得：1,242㎡ 本工事：319m	事業費：573百万円 （進捗率：68%） 用地取得：697㎡ 物件補償：25件 歩道整備：305m	事業費：17百万円 用地取得：1式 物件補償：1式 歩道整備：1式

【位置図】



【代表断面】 No.5

