

社会資本総合整備計画（道路事業） 事後評価書

令和2年 月 日

計画の名称	3 安心・安全な通学路の整備（防災・安全）					交付対象	市川市、一宮町、大網白里市、大多喜町、柏市、鎌ヶ谷市、鴨川市、木更津市、君津市、栄町、佐倉市、白井市、袖ヶ浦市、館山市、長生村、長南町、東金市、東庄町、富里市、流山市、習志野市、成田市、野田市、船橋市、南房総市、睦沢町、茂原市、横芝光町、山武市、酒々井町					
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）											
計画の目標	小中学校の通学路において、歩道拡幅等の安全対策を行い、通学児童の安全を図る。											
計画の成果目標（定量的指標）	平成29年度までに、小中学校 74校の通学路整備を推進する。											
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値					備考	
① 通学路整備により、児童の安全性が向上した小学校数 (通学路整備により、児童の安全性が向上した小学校数)	当初現況値 (H25当初)		中間目標値 (H27末)		最終目標値 (H29末)							
	0校		52校		74校							
全体事業費	(A+B+C+D)	21,627百万円	A	21,627百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
	公表の方法

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																				
A1 道路事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)			事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)		備考
													H25	H26	H27	H28	H29			
3-A1	道路	一般	習志野市	直接		市町村道	交安	0.55	市道00-101	習志野市谷津地区	歩道整備 L=1.17km	習志野市						114		
3-A2	道路	一般	習志野市	直接		市町村道	交安	0.55	市道00-101	習志野市谷津地区	電線共同溝 L=0.59km	習志野市						120		
3-A3	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	市道0128号		道路拡幅 L=0.44km	市川市						21		
3-A4	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	市道0205号		歩道整備 L=0.99km	市川市						97		
3-A5	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	市道0207号		歩道整備 L=0.98km	市川市						99		
3-A6	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	市道0217号		歩道整備 L=0.41km	市川市						23		
3-A7	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	市道0218号		歩道整備 L=0.22km	市川市						15		
3-A8	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	市道0107号		歩道整備 L=0.38km	市川市						38		
3-A9	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	3115号ほか		路肩カラー舗装 L=3.4km	市川市						10		
3-A10	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	00-052号線		歩道の拡幅（路切改良工） L=1.22km	船橋市						787		
3-A11	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	市道00-013号線		歩道の拡幅 L=1.02km	船橋市						246		
3-A12	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	習志野台地区市道00-018号線船橋市習志野台		歩道のバリアフリー化 L=0.3km	船橋市						38		
3-A13	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	市道00-036号線		歩道のバリアフリー化 L=0.37km	船橋市						50		
3-A14	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	15-042号線 大神宮下		歩道の拡幅（路切改良工） L=0.02km	船橋市						22		
3-A15	道路	一般	野田市	直接		市町村道	交安	0.55	1030号線		歩道整備 L=0.41km	野田市						115		
3-A16	道路	一般	流山市	直接		市町村道	交安	0.55	前ヶ崎・向小金1号補助幹線道路		歩道の設置 L=0.17km	流山市						134		
3-A17	道路	一般	流山市	直接		市町村道	交安	0.55	向小金2号補助幹線		歩道の設置 L=0.33km	流山市						2,097		
3-A18	道路	一般	鎌ヶ谷市	直接		市町村道	交安	0.55	道野辺地区市道22号線		歩道の設置 L=0.44km	鎌ヶ谷市						844		

3-A75	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	03-041号線ほか	路側帯のカラー舗装 L=1.5km	船橋市							9					
3-A78	道路	一般	野田市	直接		市町村道	交安	0.55	41022号線	新設道路 L=0.18km	野田市								58				
3-A79	道路	一般	野田市	直接		市町村道	交安	0.55	61203号線	歩道整備 L=0.51km	野田市								70				
3-A80	道路	一般	流山市	直接		市町村道	交安	0.55	流山市ゾーン30整備	カラー舗装 L=1km	流山市								10				
3-A85	道路	一般	酒々井町	直接		市町村道	交安	0.55	02-009号線	歩道設置 L=0.32km	酒々井町								504				
3-A89	道路	一般	山武市	直接		市町村道	交安	0.55	蓮沼ホ・蓮沼イ線ほか	歩道整備 L=1.6km	山武市								452				
3-A92	道路	一般	館山市	直接		市町村道	交安	0.55	1016号線	交通安全 L=0.25km	館山市								46				
3-A93	道路	一般	木更津市	直接		市町村道	交安	0.55	3131号線ほか2路線	カラー舗装 L=1.07km	木更津市								12				
3-A94	道路	一般	大網白里市	直接		市町村道	交安	0.55	3-0088号線	横断歩道の溜場の設置 1箇所	大網白里市								1				
3-A100	道路	一般	君津市	直接		市町村道	交安	0.55	8号環線	歩道整備 L=1.02km	君津市								438				
3-A101	道路	一般	習志野市	直接		市町村道	交安	0.55	市道00-012号線 道路改良工事	道路改良工事 L=0.08km	習志野市								6				
3-A102	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	00-013号線ほか 自転車通行空間	自転車通行空間の整備 L=8.68km	船橋市								63				
3-A103	道路	一般	柏市	直接		市町村道	交安	0.55	02036号線	歩道整備 L=0.8km	柏市								221				
3-A104	道路	一般	富里市	直接		市町村道	交安	0.667	01-007号線	現道拡幅 L=1.2km	富里市								760				
3-A105	道路	一般	大網白里市	直接		市町村道	交安	0.55	02-015号線	歩道の設置 L=0.07km	大網白里市								5				
3-A106	道路	一般	茂原市	直接		市町村道	交安	0.55	2-21号線	歩道整備 L=1km	茂原市								240				
3-A107	道路	一般	睦沢町	直接		市町村道	交安	0.572	前原榊線ほか8路線	歩行空間の確保 L=4.00km	睦沢町								180				
3-A108	道路	一般	鴨川市	直接		市町村道	交安	0.55	市道上人塚待崎線ほか1路線	路肩カー舗装 L=0.5km	鴨川市								12				
3-A109	道路	一般	君津市	直接		市町村道	交安	0.55	六手・中島線	歩道整備 L=0.24km	君津市								36				
3-A110	道路	一般	君津市	直接		市町村道	交安	0.55	泉・中島線 ほか	路肩カラー舗装 L=7.5km	君津市								10				
3-A111	道路	一般	流山市	直接		市町村道	交安	0.55	市道114号線ほか交通安全対策	路面標示、区画線、カラー舗装	流山市								20				
3-A0401	道路	一般	市川市	直接		市町村道	交安	0.55	3306号	路肩カラー舗装	市川市								4				
3-A0501	道路	一般	船橋市	直接		市町村道	交安	0.55	00-146号線ほか(ゾーン30内安全)	カラー舗装	船橋市								6				
3-A0701	道路	一般	松戸市	直接		市町村道	交安	0.55	松戸市通学路交通安全プログラム対策事業	通学路整備	松戸市								350				
3-A1001	道路	一般	鎌ヶ谷市	直接		市町村道	交安	0.55	市道1号線 歩道	拡幅・歩道設置 L=0.86km	鎌ヶ谷市								680				
3-A1201	道路	一般	我孫子市	直接		市町村道	交安	0.55	00-033号線	歩道整備 L=0.2km	我孫子市								482				
3-A4101	道路	一般	長南町	直接		市町村道	交安	0.55	長南26号線	現道拡幅と歩道の新設 L=0.85km	長南町								150				
3-A4102	道路	一般	長南町	直接		市町村道	交安	0.55	利根里線(2工区)	現道拡幅と歩道の新設 L=0.41km	長南町								150				
3-A4901	道路	一般	鴨川市	直接		市町村道	交安	0.55	鴨川市通学路交通安全プログラム対策事業	路肩カー舗装 L=0.23km	鴨川市								4				
3-A5101	道路	一般	君津市	直接		市町村道	交安	0.55	君津市通学路交通安全対策プログラム事業	路肩カラー舗装 L=0.6km	君津市								7				
3-A5102	道路	一般	君津市	直接		市町村道	交安	0.55	笹藤林線	歩道整備 L=0.25km	君津市								10				
3-A5103	道路	一般	君津市	直接		市町村道	交安	0.55	1号幹線15号支線	歩道整備 L=0.23km	君津市								12				
3-A5104	道路	一般	君津市	直接		市町村道	交安	0.55	大山野奥谷線	歩道整備 L=0.40km	君津市								35				
3-A5105	道路	一般	君津市	直接		市町村道	交安	0.55	俵田・山本線	歩道整備 L=0.37km	君津市								17				
3-A5301	道路	一般	袖ヶ浦市	直接		市町村道	交安	0.55	代宿神納線ほか	交差点改良	袖ヶ浦市								70				
																		小計(道路事業)		21,627			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		歩道整備や交通安全対策等による道路利用者の安全性や利便性の向上により、安全安心なまちづくりによる暮らしやすい生活環境づくりが図れた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（通学路整備により、児童の安全性が向上した小学校数）	最終目標値	74校	目標値と実績値に差が出た要因	毎年実施している通学路点検により、当初と比べ整備すべき小学校及び通学路が増加した。なお、整備すべき通学路が増加したものの計画期間内での実施を行うことができたため、実績値が目標値を上回った。
		最終実績値	99校		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
引き続き、事業を継続し、早期に更なる効果の発現を目指すこととしたい。					