

平成 26 年 10 月 25 日  
市川市臨海整備課

## 市川漁港整備事業計画について

### 1. 計画概要について

#### (1) 目的

市川漁港は、漁港に隣接して漁場があり、漁業の根拠地として重要な役割を担っている。しかしながら、市川Ⅱ期埋立計画を前提として整備されたことから狭隘で、十分な漁港施設用地もなく、漁業活動に支障をきたしている状況にある。また、市川市内の漁業者数は84世帯であるが、登録漁船数290隻の1/2以上は、漁港以外に係留しているなど、漁業の活動拠点としての機能を十分に果たすことができていない。さらに、昭和46年の完成から約40年間が経過し、外郭施設などの老朽化が激しい。

このような状況から、外郭施設、係留施設及び輸送施設を整備し、安全性の確保や漁業活動の効率化による生産コストの縮減を図る。

#### (2) 整備内容

本事業は漁業活動が営まれている区域での工事となり、また、他の海上工事、漁業活動状況、海難防止対策等の施工条件が海上保安庁より指導されることから、工事期間が長期となる見込みである。このため、事業期間をⅠ期、Ⅱ期に分けて事業を実施する。第Ⅰ期事業の整備位置は現市川漁港区域内で、漁港の西端から東西方向へ約 207 メートル、南北方向へ約 126 メートル拡大して整備する。

なお、第Ⅱ期事業計画については、事業基本計画案作成時に改めて検討する。

#### ・第Ⅰ期計画

係留漁船数 88 隻

防波堤 約 366m (ジャケット式 (傾斜板式)、杭式)

係留施設 約 395m (杭式)

駐車場 約 290 m<sup>2</sup> を整備 (杭式)

整備費 約 18 億円

### 2. 環境に与える影響について

本事業は千葉県環境影響評価条例の対象事業ではないが、環境への配慮が求められることから、環境影響評価を行った。

#### (1) 環境の現況

「千葉県環境影響評価条例に基づく対象事業等に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針を定める規則 (技術指針)」を参考に下記の選定項目について確認した。

・水質、大気質、底質、流況、騒音、振動、地形及び地質、土壌、動物、生態系、海洋生物、景観

#### (2) 構造物が与える影響について

市川漁港は三番瀬の中にあり整備にあたっては、地盤改良を伴わず、海流への影響の少ない構造形式による設計を行い、環境負荷低減を図った。

- ・防波堤 ジャケット式（傾斜板式）
- ・物揚場 杭式
- ・駐車場 杭式

（３）工事中的影響について

市川漁港は三番瀬の中にあり整備にあたっては、水質を汚濁しないため地盤改良を伴わず、ノリ漁期の海上工事を実施しない工期設定が可能で、海流への影響の少ない構造形式による設計を行い、環境負荷低減を図った。

（４）モニタリングの予定

市川漁港整備事業におけるモニタリングについては、千葉県に行った塩浜一丁目地区の海岸再生事業、塩浜二丁目地区の護岸改修事業を参考にしながら、工事開始前・工事中・工事完了後の各段階で、年１～２回程度のモニタリングを実施することを検討する。

モニタリング項目については、地形、底質、生物、水質に関する項目を中心に、県事業を参考に検討していく。

３．経緯・経過及び予定

| 年度                    | 協議内容等  | 備考                       |
|-----------------------|--|--------------------------|
| 平成12年度<br>↓<br>平成17年度 | 千葉県埋立中止発表、三番瀬円卓会議、三番瀬再生会議を経て三番瀬再生計画に漁港整備が位置づけられる。  |                          |
| 平成18年度                | 市川漁港整備基本計画策定   |                          |
| 平成19年度                | 市川漁港測量調査<br>市川漁港土質調査   |                          |
| 平成20年度                | 環境影響評価に伴う調査  |                          |
| 平成21年度                | 基本設計<br>環境影響評価   |                          |
| 平成22年度                | 関係機関協議   |                          |
| 平成23年度                | 関係機関協議   |                          |
| 平成24年度                | 関係機関協議<br>基本計画・基本設計等修正（第Ⅰ期、第Ⅱ期に分割）   |                          |
| 平成25年度                | 関係機関協議<br>市川市行徳臨海部街づくり懇談会へ報告<br>事業基本計画案パブリックコメント実施<br>*パブリックコメントの結果、特に意見無し<br>千葉県三番瀬漁場再生連絡協議会へ報告 | 平成25年度以降<br>第Ⅰ期事業についての作業 |
| 平成26年度                | 事業基本計画作成<br>国庫補助要望・協議<br>三番瀬専門家会議へ報告<br>水産庁事業事前評価  |                          |
| 平成27年度                | 調査、設計  |                          |
| 平成28年度<br>↓<br>平成32年度 | 工事開始（第Ⅰ期事業）<br>↓<br>工事完了（第Ⅰ期事業）  |                          |

\* 第Ⅱ期事業計画については、事業基本計画案作成時に改めて検討する。

