

(参考) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金) 事後評価書

平成28年3月15日

計画の名称	1 災害に強い千葉県河川の整備の推進 (防災・安全) 緊急対策		
計画の期間	平成25年度 ~ 平成26年度 (2年間)	交付対象	千葉県
計画の目標	計画的・予防保全的な管理及び機器更新等により、河川管理施設の長寿命化を図るとともに、ライフサイクルコストを縮減することを目標とする。		

計画的・予防保全的な管理及び機器更新等により、河川管理施設の長寿命化を図るとともに、ライフサイクルコストを縮減することを目標とする。

計画の成果目標 (定量的指標)

- 河川管理施設10施設の長寿命化を図るとともに、ライフサイクルコストを縮減する。

定量的指標の定義及び算定式

	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H26末)	
① 交付対象となる施設の長寿命化を推進する。	0施設		10施設	
②				
③				

全体事業費	合計 (A+B+C)	1,100百万円	A	1,100百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	----------	---	----------	---	------	---	------	---------------------------	------

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
計画策定主体の千葉県が独自で実施。(※学識経験者等の第三者の意見は求めていない。)	平成28年3月
	公表の方法
	千葉県ホームページに掲載。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 河川事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A31	河川	一般	千葉県	直接	-	特構1	延命措置	特定構造物改築事業 (真間川水門)	延命措置	市川市						55	
A34	河川	一般	千葉県	直接	-	特構1	延命措置	特定構造物改築事業 (真間川排水機場)	延命措置	市川市						201	
A35	河川	一般	千葉県	直接	-	特構1	延命措置	特定構造物改築事業 (柳原排水機場)	延命措置	松戸市						529	
A37	河川	一般	千葉県	直接	-	特構1	延命措置	特定構造物改築事業 (秣川排水機場)	延命措置	市川市						161	
A38	河川	一般	千葉県	直接	-	特構1	延命措置	特定構造物改築事業 (樋野口排水機場)	延命措置	松戸市						13	
A39	河川	一般	千葉県	直接	-	特構1	延命措置	特定構造物改築事業 (豊排水機場)	延命措置	香取市						31	
A53	河川	一般	千葉県	直接	-	特構1	延命措置	特定構造物改築事業 (座生川排水機場)	延命措置	野田市						12	
A55	河川	一般	千葉県	直接	-	特構1	延命措置	特定構造物改築事業 (春木川排水機場)	延命措置	市川市						5	
A56	河川	一般	千葉県	直接	-	特構1	延命措置	特定構造物改築事業 (境川排水機場)	延命措置	浦安市						56	
A57	河川	一般	千葉県	直接	-	特構1	延命措置	特定構造物改築事業 (堀江排水機場)	延命措置	浦安市						37	
小計 (河川事業)													1,100				

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計																

番号 一体的に実施することにより期待される効果

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計																

番号 一体的に実施することにより期待される効果

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・河川管理施設10施設において長寿命化計画に基づいた点検・整備・更新を実施した。		
II 定量的指標の達成状況	指標①（施設の 長寿命化の推 進）	最終目標値	10施設	目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値	10施設	
	指標②	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値		
	指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項（今後の方針等）				
・今後、基準の改定等に合わせた長寿命化計画の見直しを実施し、より一層の長寿命化を推進する。				

水の安全・安心基盤整備箇所図

計画の名称	1 災害に強い千葉県の河川整備の推進（防災・安全）緊急対策	交付対象	千葉県
計画の期間	平成25年度 ～ 平成26年度（2年間）		

