

河整第 483 号
令和 6年 3月13日

国土交通大臣 様

千葉県知事
(公印省略)

社会資本総合整備計画の評価の報告について

「社会資本整備総合交付金に係る計画等について」第3第7項に基づき、別添のとおり社会資本総合整備計画の評価を取りまとめたので報告します。

- ・千葉県における海岸環境整備の推進
(計画期間 H25～H29)

【連絡先】

千葉県県土整備部河川整備課

担当 長田 正志

TEL 043-223-3449

(参考) 社会資本総合整備計画 事後評価書

令和6年3月13日

計画の名称	1 千葉県における海岸環境整備の推進																												
計画の期間	平成25年度～平成29年度(5年間)					交付対象	千葉県																						
計画の目標	千葉県は三方を海に囲まれ、アワビ、サザエなどの漁業、信仰を伝える祭りや行事、海水浴やサーフィンなど県内外から多くの海岸利用が行われています。一方、九十九里浜をはじめ多くの海岸で侵食が進行し、海水浴場の閉鎖や観光地引き網の中止など、観光にも影響を与えている状況です。これらのことから千葉県における海岸環境整備を実施することにより、国土の保全と貴重な観光資源としての砂浜を維持し地域の更なる活性化を図る。																												
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 減少傾向にある海水浴入込客数424千人(H24)を現状維持する。 侵食傾向にある砂浜(海水浴に指定されているもの)の海岸線延長を維持する。 																												
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H25当初)</th> <th>中間目標値 (H27末)</th> <th>最終目標値 (H29末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 海水浴入込客数を観光入込調査結果により算定する。 (過去3年平均の海水浴客数を算出する)</td> <td>424千人</td> <td>424千人</td> <td>424千人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 海水浴場に望ましい浜幅を確保した海岸線延長を計測する。</td> <td>850m</td> <td>850m</td> <td>850m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	① 海水浴入込客数を観光入込調査結果により算定する。 (過去3年平均の海水浴客数を算出する)	424千人	424千人	424千人		② 海水浴場に望ましい浜幅を確保した海岸線延長を計測する。	850m	850m	850m	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																									
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)																										
① 海水浴入込客数を観光入込調査結果により算定する。 (過去3年平均の海水浴客数を算出する)	424千人	424千人	424千人																										
② 海水浴場に望ましい浜幅を確保した海岸線延長を計測する。	850m	850m	850m																										
全体事業費	合計(A+B+C)	375百万円	A	375百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)		0.0%																		

事後評価(中間評価)

○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期										
事後評価(中間評価)の実施体制						事後評価(中間評価)の実施時期				
計画策定主体の千葉県が独自で実施。(※学識経験者等の第三者の意見は求めている。)						令和4年3月				
						公表の方法				
						千葉県ホームページに掲載。				

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 河川事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
A1	海岸	一般	千葉県	直接	千葉県	環境	—	南九十九里海岸環境整備事業	養浜工、護岸工	九十九里町・大網白里市・白子町・長生村・一宮町						375	
合計											375						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H25	H26	H27	H28	H29		
合計														0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・海岸環境整備を実施したことにより、海水浴入込客数の増員及び海水浴場の砂浜の海岸線延長の維持が図れた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（海水浴入込数）	最終目標値	424千人	目標値と実績値に差が出た要因	・平成23年に発生した東日本大地震により、震災前と比べ、海水浴入込客数が大幅に減った影響が起因し、目標値に至っていない。しかし、震災以降、入込客数が徐々に増加傾向であることが確認された。
		最終実績値	350千人		
	指標②（海岸線延長）	最終目標値	850m	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	850m		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					

3. 特記事項（今後の方針等）

・養浜を継続して実施できるように漁港管理者等と調整を図り、海水浴場の利用に十分配慮しながら養浜量の拡大に努める。

(参考様式3) 社会資本総合整備計画

令和6年3月13日

計画の名称	1 千葉県における海岸環境整備の推進	交付対象	千葉県
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)		

