

再評価対象事業一覧表（県事業）

番号	事業名	路線又は箇所名等	再評価の理由	対応方針案	事業化年度	用地着手年度	工事着手年度	長期化又は未着工の理由	今後の対応	事業所管課
3	土地区画整理事業	運動公園周辺地区		継続	H10	H12	H13	移転家屋数が多いことに加え起伏が大きく地形が複雑で、埋蔵文化財の包蔵地が多いことから移転計画と工事計画の調整・協議に時間を要したため。	事業費を増額、民間業務支援の導入、事業のスピードアップに向けた事業見直しなどにより早期完成を図る。	都市整備課
4	土地区画整理事業	木地区		継続	H10	H12	H11	地区の大半が水田地帯で、一次造成工事に時間を要しているため。	事業費を増額、民間業務支援の導入により早期完成を図る。	都市整備課
6	土地区画整理事業	金田西地区		継続	H10	-	H11	大幅な地価下落による事業計画の見直しに時間を要したことによる。	今年度中に事業計画変更を行い、効率的な事業整備に努めながら、早期の完成を目指す。	都市整備課

事業所管課

再評価の理由： 事業採択後、5年間を経過した時点で未着工の事業

事業採択後、10年間を経過した時点で継続中の事業

事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業

事業採択時における予定事業実施期間が5年以内の事業であって、事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業

事業採択時における予定事業実施期間が5年超で、かつ事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業であって

予備的な検討を行った結果、再評価が必要とされた事業

再評価実施後一定期間（5年・10年）が経過している事業（再再評価事業）