

【別紙様式 5】

再々評価事業に関する調書

番 号	1	事 業 名	総合流域防災事業	路線又は箇所名等	上前川
事業化年度	昭和 53 年度	用地着手年度	昭和 53 年度	工事着手年度	平成 3 年度
【再評価の概要】					
再評価実施年度 (基準年)	平成 15 年度 (平成 11 年度)	供用開始年度	平成 21 年度	対応方針	継続
B / C	23.1	年費用	1.33 億円	年便益	30.87 億円
再評価時の委員会の意見 及び当時の状況 事業継続が妥当。 委員からの意見は特になし。					
再評価時の進捗状況及び再評価時想定 of 5 年後の進捗状況					
	計 画	進捗状況	5 年後の想定進捗状況		
全体事業費	24.000 億円	9.170 億円	—————		
用地取得面積	32,634 m ²	29,355 m ²	—————		
供用面積 (延長)	3,090m	450m			
【再々評価の概要】					
再評価実施年度 (基準年)	平成 20 年度	供用開始年度	平成 21 年度	対応方針	継続
B / C	2.11	総費用	9.79 億円	総便益	20.61 億円
現在の進捗状況					
	計 画	進捗状況			
全体事業費	24.000 億円	14.510 億円			
用地取得面積	32,634 m ²	29,355 m ²			
供用面積 (延長)	3,090m	1,902m			
再評価後の経過及び処理状況	<p>平成 15 年度の再評価後、改修工事及び橋梁の架け替えを進め、総事業費 24 億円に対し、平成 20 年度末までに約 14 億 5 千万円を投資し、事業費に基づく進捗率は 60.5% である。</p> <p>また、全体延長 3,090m のうち、平成 20 年度末までに 1,902m が完了しており、進捗率は 61.6% となっている。</p> <p>今後も未整備区間の河川改修及び橋梁の架け替えを実施し、治水の安全を確保するため、早期完成を目指す。</p>				