

# 事後評価結果

事後評価結果			番号
事業名	湛水防除事業	地区名	1 渋谷地区
着工年度	平成11年度	関係市町村名	茂原市
事業完了年度	平成24年度	事業主体名	千葉県
<p>〔事業内容〕</p> <p>1 受益面積 A=89ha</p> <p>2 事業費 1,448,027千円</p> <p>3 工期 平成11年度～平成24年度</p> <p>4 事業量 排水機場工 1箇所            渋谷排水機場（新規）φ1000mm×2台 4.3m<sup>3</sup>/s            排水路工 L=2,455m            排水樋門 1門            水門 2門</p>			
内部評価結果	<p>事業実施により排水条件や災害時の対応が改善されたことにより、農地や宅地等の湛水被害が軽減され、農業経営の安定が図られている。</p> <p>このような状況から、優良農地が保全され、食料の安定供給にも寄与している。</p> <p>また、施設の操作性が改善され、管理が容易となった。</p> <p>以上により本地区は【AA】、事業計画どおりの効果が得られている。</p>		
審議結果	<p>該当するものの( )に○印を記入</p> <p>( )【AAA】事業計画以上の効果が得られた</p> <p>(○)【AA】事業計画どおりの効果が得られた</p> <p>( )【A】概ね事業計画どおりの効果が得られた</p> <p>( )【F】事業計画どおりの効果が得られなかった</p>		
審議会意見	<p>事業計画どおりの効果が得られた。</p> <p>今後も、事業の役割をPRしながら、農家の営農意欲を高めるとともに、管理者が維持管理を適切に実施するよう促し、事業効果の持続を図りたい。</p>		