

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書

（千葉県 令和元年度）

市町村名	事業実施主体名	対象作物・畜種名又は卸売市場名	成果目標の具体的な内容	事業実施後の状況						成果目標の具体的な実績	事業内容 <small>（工種、施設区分、構造、規格、能力等）</small>	事業費 （円）	負担区分（円）				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
				計画時 （令和△年）	1年後 （令和□年）	2年後 （令和◇年）	3年後 （令和○年）	目標値 （令和○年）	達成率				交付金	都道府県費	市町村費	その他				
柏市	柏市	柏市公設総合卸売市場	令和元年度台風第15号の被災地域における卸売市場施設の機能復旧	—	被災した施設機能の復旧 （令和2年） 100%	—	—	被災した施設機能の復旧 （令和3年） 100%	100%	被災した荷捌き場所の完全復旧	813,838	271,000	—	542,838	—	令和元年 10月31日	被災前の状況に戻すことで、青果物の買荷保管・積込が通常通り行われている。	目標である被災した施設機能の完全復旧を達成することができた。		
木更津市	木更津市	木更津市公設地方卸売市場	令和元年度台風第15号の被災地域における卸売市場施設の機能復旧	—	被災した施設機能の復旧 （令和2年） 100%	—	—	被災した施設機能の復旧 （令和3年） 100%	100%	被災した貯蔵・保管施設等の完全復旧	276,650	90,000	—	186,650	—	令和2年1 月24日	被災した施設機能の完全復旧を令和元年度中に達成した	目標である被災した施設機能の完全復旧を達成することができた。		
木更津市	大木更津青果（株）	木更津市公設地方卸売市場	令和元年度台風第15号の被災地域における卸売市場施設の機能復旧	—	被災した施設機能の復旧 （令和2年） 100%	—	—	被災した施設機能の復旧 （令和3年） 100%	100%	被災した保管施設窓ガラスの完全復旧	19,440	6,000	—	13,440	—	令和元年 9月26日	目標である被災した施設機能の完全復旧を達成することができた。	目標である被災した施設機能の完全復旧を達成することができた。		

市町村名	事業実施主体名	対象作物・畜種名又は卸売市場名	成果目標の具体的な内容	事業実施後の状況						成果目標の具体的な実績	事業内容 <small>(工種、施設区分、構造、規格、能力等)</small>	事業費 (円)	負担区分 (円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
				計画時 (令和△年)	1年後 (令和□年)	2年後 (令和◇年)	3年後 (令和○年)	目標値 (令和○年)	達成率				交付金	都道府県費	市町村費	その他				
東金市	八百岩(株)	東金青果地方卸売市場	令和元年度台風第15号の被災地域における卸売市場施設の機能復旧	—	被災した施設機能の復旧(令和3年) 100%	—	—	被災した施設機能の復旧(令和3年) 100%	100%	被災した卸売市場施設(屋根)、貯蔵・保管施設(屋根、壁)、市場管理センター(屋根)等の完全復旧	卸売市場施設(屋根)、貯蔵・保管施設(屋根、壁)、市場管理センター(屋根)の修繕	6,759,500	2,048,000			4,711,500	令和2年7月10日	目標である被災した施設機能の完全復旧を達成することができた。	目標である被災した施設機能の完全復旧を達成することができた。	
八街市	(株)印東中央青果流通センター	印東青果地方卸売市場	令和元年度台風第15号の被災地域における卸売市場施設の機能復旧	—	被災した施設機能の復旧(令和3年) 100%	—	—	被災した施設機能の復旧(令和3年) 100%	100%	被災した卸売市場施設(庇、シャッター)、貯蔵・保管施設(屋根、壁)等の完全復旧	卸売市場施設(庇、シャッター)、貯蔵・保管施設(屋根、壁)の修繕	6,024,931	1,824,000			4,200,931	令和2年8月24日	目標である被災した施設機能の完全復旧を達成することができた。	目標である被災した施設機能の完全復旧を達成することができた。	
館山市	(株)館山丸一青果市場	(株)館山丸一青果市場	令和元年度台風第15号の被災地域における卸売市場施設の機能復旧	—	被災した施設機能の復旧(令和3年) 100%	—	—	被災した施設機能の復旧(令和3年) 100%	100%	被災した卸売市場施設(屋根・シャッター)等の完全復旧	卸売市場施設(屋根、シャッター)の修繕	17,939,240	5,436,000			12,503,240	令和2年8月24日	目標である被災した施設機能の完全復旧を達成することができた。	目標である被災した施設機能の完全復旧を達成することができた。	
香取市	(株)佐原青果市場	佐原青果地方卸売市場	令和元年度台風第15号の被災地域における卸売市場施設の機能復旧	—	被災した施設機能の復旧(令和3年) 100%	—	—	被災した施設機能の復旧(令和3年) 100%	100%	被災した卸売市場施設(屋根・天井、床)等の完全復旧	卸売市場施設(屋根、天井)の修繕	932,272	282,000			650,272	令和2年9月28日	—	事業の目標は令和2年度(R2.4.23工事完了)に達成しているが、業績不振により令和3年3月末で廃業したため、評価不可。	

市町村名	事業実施主体名	対象作物・畜種名又は卸市場名	成果目標の具体的な内容	事業実施後の状況						成果目標の具体的な実績	事業内容 <small>(工種、施設区分、構造、規格、能力等)</small>	事業費  (円)	負担区分 (円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
				計画時 (令和△年)	1年後 (令和□年)	2年後 (令和◇年)	3年後 (令和○年)	目標値 (令和○年)	達成率				交付金	都道府県費	市町村費	その他				
富里市	富里市農業協同組合	集出荷貯蔵施設(西瓜、人参、大根等)	被災前に比べて農畜産物の生産量を1%以上増加	2,165 t (R元)	2,165 t (R元)	2,400 t (R2)	3,337 t (R3)	2,187 t (R3)	5327.3%	施設の早期復旧の結果、被災前の出荷量まで戻ることができた。	中央集出荷場 修繕 集出荷貯蔵施設 鉄骨スレート葺平屋建 985.08㎡ 収容量10 t (日量収容で算出)	1,085,486	493,000			592,486	令和2年1月23日	施設を復旧し、災害前の出荷量に戻ったが、引き続き集荷量の維持に努める必要がある	施設の早期復旧ができ、目標は達成したが、引き続き集荷量の維持に努める必要がある	
富里市	富里市農業協同組合	集出荷貯蔵施設(さつまいも、トマト等)	被災前に比べて農畜産物の生産量を1%以上増加	400 t (R元)	400 t (R元)	433 t (R2)	479 t (R3)	404 t (R3)	1975.0%	施設の早期復旧の結果、被災前の出荷量まで戻ることができた。	十倉倉庫 修繕 集出荷貯蔵施設 木造 スレート葺平屋建 247.93㎡ 収容量110 t (最大収容量で算出)	1,980,000	900,000			1,080,000	令和2年1月10日	施設を復旧し、災害前の出荷量に戻ったが、引き続き集荷量の維持に努める必要がある	施設の早期復旧ができ、目標は達成したが、引き続き集荷量の維持に努める必要がある	

都道府県平均達成率	100%	総合所見	目標である被災した施設機能の完全復旧を達成することができた。
-----------	------	------	--------------------------------

- (注) 1 別紙様式1号の1に準じて作成すること。  
2 要領第7のただし書きの場合にあつては、事業実施後の状況の欄を追加し、記入すること。  
3 別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。  
4 「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。  
5 「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。  
6 「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。