


基本目標1 「強靱」な水道の構築



主要施策	施策により期待される成果	主な取組	取組内容	達成指標 達成目標	スケジュール					担当課
					平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
(2) 耐震化の推進	<p>成果指標</p> <p>(1) 浄・給水場の耐震化率 (うち、ポンプ棟の耐震化率)</p> <p>(2) 湾岸埋立地域における管路の耐震化率</p> <p>(3) 管路の耐震化率 (耐震適合管含む)</p> <p>成果目標</p> <p>(1) 99.1% (98.3%)</p> <p>(2) 51.5%</p> <p>(3) 23.8%</p>	<p>施策(2)取組 浄・給水場施設の耐震化の推進</p>	<p>ポンプ棟や管の中の圧力を調整している調圧水槽、一時的に貯水し安定した給水を行うための配水池等、浄・給水場の施設について、耐震診断及び経年劣化等の状況を踏まえた耐震化を進めていきます。</p> <p>(31年度の取組計画)</p> <p>浄・給水場施設の耐震化を進めていきます。 当該年度の取組内容は、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 誉田給水場四拓ポンプ棟耐震改修工事(31~32年度) ・ 船橋給水場2号配水池耐震補強工事(31~32年度) ・ 印旛~柏井導水管2号調圧水槽耐震補強工事(31~32年度) <p>なお、平成30年度に耐震化完了を見込んでいた印旛~柏井導水管3号調圧水槽耐震補強工事は、躯体の劣化状況から工事内容を見直したため、完了を平成31年度に延長しました。</p> <p>(31年度の当初予算) 656,238 千円</p>	<p>達成指標 浄・給水場施設の耐震施設数</p> <p>達成目標 14施設(5か年累計)</p> <p>(31年度の達成目標) 1施設</p> <p>(29年度の達成実績) 4施設</p>	<p>ポンプ棟耐震化工事件数</p> <p>1施設 4施設 1施設</p> <p>配水池耐震化工事件数</p> <p>1施設 2施設 1施設</p> <p>樋管・調圧水槽耐震化工事件数</p> <p>1施設 1施設 2施設</p>	<p>浄水課</p>				
	<p>(31年度の成果目標)</p> <p>(1) 98.3% (95.7%)</p> <p>(2) 47.6%</p> <p>(3) 22.8%</p> <p>(29年度の成果実績)</p> <p>(1) 97.6% (95.7%)</p> <p>(2) 40.1%</p> <p>(3) 20.7%</p> <p>施策主務課：給水課</p>		<p>泉営水道では、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震における管路の被害状況を踏まえ、平成18年度から、管路の更新・整備については耐震継手管を全面的に採用し耐震化を推進しています。</p> <p>なお、実施に当たっては、東日本大震災の際に湾岸埋立地域で液状化が発生し、甚大な被害が生じたことを踏まえて、湾岸埋立地域の管路の耐震化を優先して進めていきます。</p> <p>ア) 湾岸埋立地域における管路の耐震化 湾岸埋立地域については、大口径管路から分岐している主要な管路等を中心に耐震化を進めていきます。</p> <p>イ) 鋳鉄管更新工事(小中口径管)に伴う管路の耐震化 災害時の広域避難場所や医療拠点等重要施設へ給水する管路、強度が低下するおそれのある管路などの更新を行い、併せて耐震化を進めていきます。</p> <p>ウ) 大口径管路更新工事に伴う管路の耐震化 耐震性の低い高級鋳鉄管を使用した大口径管路について、重要度及びバックアップの可否を評価基準とした優先順位を付けて更新を行い、併せて耐震化を進めていきます。</p> <p>エ) 基幹管路の整備に伴う管路の耐震化 成田国際空港に供給するため、新たに整備する第二北総~成田線について、耐震管を布設します。</p> <p>本取組の内容は主要施策(1)- 「管路の更新・整備」の取組内容のうち、耐震化に係るものを再掲載したものです。</p> <p>(31年度の取組計画)</p> <p>管路の耐震化について、以下の工事を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ア) 湾岸埋立地域での管路更新工事 26.2km イ) 鋳鉄管更新工事(小中口径管)(湾岸含む) 77.1km ウ) 大口径管路更新工事(湾岸含む) 1.2km エ) 基幹管路の整備(第二北総~成田線) 0.6km <p>上記以外の管路工事</p> <p>管路の更新工事(下水道や外かん事業の切廻し等) 12.0km</p> <p>管路の整備工事(ニュータウン地区布設等) 8.6km</p> <p>(31年度の当初予算) 30,018,234 千円 (上記の当初予算額は1-(1)- 「管路の更新・整備」で計上している予算額から抽出・再掲載したものです。)</p>	<p>達成指標</p> <p>ア) 湾岸埋立地域での管路更新延長</p> <p>イ) 小中口径鋳鉄管の更新延長</p> <p>ウ) 大口径管の更新延長</p> <p>エ) 基幹管路の整備延長</p> <p>達成目標</p> <p>ア) 126.2km(5か年累計)</p> <p>イ) 353.0km(5か年累計)</p> <p>ウ) 8.2km(5か年累計)</p> <p>エ) 4.1km(5か年累計)</p> <p>(31年度の達成目標)</p> <p>ア) 26.2km</p> <p>イ) 77.1km</p> <p>ウ) 1.2km</p> <p>エ) 0.6km</p> <p>(29年度の達成実績)</p> <p>ア) 24.4km</p> <p>イ) 64.2km</p> <p>ウ) 0.3km</p> <p>エ) 0.9km</p>	<p>湾岸埋立地域での管路更新工事</p> <p>26.2km 25.0km 25.9km 26.2km 26.2km</p> <p>(実績) 23.5km 24.4km</p> <p>鋳鉄管更新工事(小中口径管)</p> <p>73.0km 70.0km 75.5km 77.1km 70.0km</p> <p>(実績) 68.1km 64.2km</p> <p>大口径管路更新工事</p> <p>1.0km 0.2km 0.1km 1.2km 5.8km</p> <p>(実績) 0.8km 0.3km</p> <p>基幹管路の整備</p> <p>1.7km 0.1km 0.6km 0.6km 0.5km</p> <p>(実績) 1.5km 0.9km</p>	<p>給水課</p> <p>再掲</p>				

注)指標名の 内は、水道事業ガイドラインの指標番号を示しています。