

■平成27年度 外環(千葉県区間)工事箇所 一覧表■

千葉県環境保全専門部会(第38回) 別紙1

【発注予定工事】

※背景黄着色は、第36回(H27.9.1)からの変更箇所

平成28年1月末現在

区間	工事名	施工場所	発注時期	工期	工事内容
国道6号～北千葉JCT	H28首都圏国道管内道路管理その他工事	首都国道事務所管内	H27 第1四半期	約12ヶ月	道路維持管理
	高谷地区舗装工事	埼玉県三郷市鷹野～千葉県市川市北国分	H27 第4四半期	約25ヶ月	舗装工 6900m
市川南IC～高谷JCT	高谷地区舗装工事	千葉県市川市田尻～千葉県市川市高谷	H27 第4四半期	約25ヶ月	舗装工 1600m

【契約中工事】

区間	工事名	施工場所	工期	工事内容	備考	
国道6号～北千葉JCT	小山高架橋(鋼上部工)工事【専用部】	松戸市上矢切	H24.10.18 ~ H28.11.25	鋼上部工 11,025㎡	施工中	
	小山高架橋新設工事(JR東日本委託)	松戸市上矢切	H24.11.21 ~ H28.07.29	鋼上部工 1,922㎡、下部工 1基	施工中	
	小山高架橋(PC上部工)工事【専用部】	松戸市小山～上矢切	H25.05.08 ~ H29.03.17	PC上部工 9,492㎡	施工中	
	矢切函渠その10工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市北国分1丁目	H24.07.24 ~ H27.08.07	函渠工 314m	施工中	
	矢切函渠その11工事	松戸市上矢切地先	H25.12.20 ~ H28.03.31	函渠工 220m	施工中	
	矢切堀之内歩道橋下部工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市堀之内2丁目	H27.02.07 ~ H28.02.28	横断歩道橋下部工 5基	施工中	
	矢切堀之内歩道橋設置工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市堀之内2丁目	H27.02.11 ~ H28.03.25	横断歩道橋製作架設 4基	施工中	
	矢切堀之内改良その3工事	市川市北国分1丁目	H27.03.24 ~ H28.03.25	排水路工 360m	施工中	
	矢切堀之内改良その4工事	松戸市上矢切～三矢小台	H27.03.26 ~ H28.03.25	遮音壁設置工 540m	施工中	
	H27首都圏国道管内道路管理その他工事	首都国道事務所管内	H27.04.10 ~ H28.03.31	道路維持管理	施工中	
	H27小塚山他植栽工事	市川市北国分1丁目	H27.05.12 ~ H28.03.15	移植工 510本	施工中	
	矢切地区改良舗装その1工事	千葉県市川市北国分2丁目～千葉県市川市北国分1丁目	H27.07.23 ~ H28.02.29	排水路工(側溝)450m、排水路工(管渠)650m	施工中	
	堀之内地区改良その1工事	千葉県市川市堀之内2丁目	H27.08.05 ~ H28.03.31	避難階段工 1基	施工中	
	堀之内地区改良その2工事	千葉県市川市堀之内2丁目	H27.08.05 ~ H28.03.31	避難階段工 1基	施工中	
	堀之内地区改良その3工事	千葉県市川市堀之内2丁目～千葉県市川市堀之内1丁目	H27.09.03 ~ H28.03.31	排水路工 300m	施工中	
	矢切北国分地区改良その1工事	千葉県市川市北国分2丁目～千葉県市川市北国分1丁目	H27.09.02 ~ H28.03.31	排水路工(側溝)450m、排水路工(管渠)650m	施工中	
	堀之内地区改良その4工事	千葉県市川市堀之内2丁目～千葉県市川市堀之内1丁目	H27.10.15 ~ H28.03.31	排水路工 400m	施工中	
	堀之内歩道橋設置工事	千葉県市川市堀之内1丁目地先	H27.12.23 ~ H28.10.31	歩道橋施工 一基	準備工	
	矢切堀之内電線共同溝その1工事	千葉県松戸市三矢小台2丁目～千葉県市川市北国分3丁目	H27.12.22 ~ H28.10.14	電線共同溝 L=1,182m	準備工	
	矢切堀之内電線共同溝その2工事	千葉県松戸市上矢切～千葉県市川市北国分1丁目	H27.12.22 ~ H28.09.30	電線共同溝 L=1,090m	準備工	
	矢切堀之内電線共同溝その3工事	千葉県市川市北国分3丁目～千葉県市川市国分7丁目	H27.12.19 ~ H28.09.30	電線共同溝 L=890m	準備工	
	矢切堀之内電線共同溝その4工事	千葉県市川市北国分3丁目～千葉県市川市国分7丁目	H27.12.18 ~ H28.09.30	電線共同溝 L=909m	準備工	
	矢切北国分地区改良舗装その1工事	千葉県松戸市三矢小台2丁目～千葉県市川市北国分1丁目	H28.01.06 ~ H28.10.31	道路舗装工 740m	準備工	
	矢切堀之内遮音壁その1工事	千葉県松戸市三矢小台2丁目～千葉県市川市北国分1丁目	H28.01.14 ~ H28.10.31	遮音壁設置工 一式	準備工	
	北千葉JCT～市川南IC	国分工事	市川市国分	H22.01.28 ~ H28.12.21	函渠工 1677m	施工中
		市川中工事	市川市国分～新田	H22.11.30 ~ H29.03.30	函渠工 1420m	施工中
		京成電鉄本線との交差工事(第2工区)その6(京成電鉄委託)	市川市菅野	H27.02.16 ~ H28.03.31	函渠工 120m	施工中
市川北地区眩光対策工事		市川市国分～市川市大和田	H27.08.20 ~ H29.10.07	遮光材設置工 478基	準備工	
市川南IC～高谷JCT	大和田工事	市川市新田～稲荷木	H23.06.01 ~ H29.08.20	函渠工 本線部1,578m、ランプ部1,738m	施工中	
	大和田地区雨水函渠付替工事	市川市平田～稲荷木	H26.08.26 ~ H29.07.10	排水路工 1,840m	施工中	
	都営地下鉄新宿線交差部工事(東京都委託)	市川市大和田	H23.08.08 ~ H28.02.29	函渠工 16m	施工中	
	田尻工事	市川市稲荷木～田尻	H22.09.10 ~ H29.10.31	函渠工 本線部907m、JCT部2486m	施工中	
	稲荷木橋(鋼上部工)北工事	市川市稲荷木	H26.06.25 ~ H29.02.08	鋼上部工 6,753㎡	施工中	
	稲荷木橋(鋼上部工)南工事	市川市稲荷木～田尻	H27.03.04 ~ H30.01.16	鋼上部工 5,126㎡	施工中	
	田尻地区函渠その5工事	市川市田尻5丁目地先	H23.12.22 ~ H28.03.25	函渠工 190m、切廻道路	施工中	
	田尻地区函渠その6工事	市川市田尻5丁目地先	H24.09.06 ~ H28.05.29	函渠工 315m	施工中	
	田尻高谷改良その23工事	市川市高谷2丁目～高谷3丁目	H27.03.28 ~ H28.02.29	排水路工 110m	施工中	
	田尻高谷遮音壁その1工事	市川市田尻5丁目～高谷3丁目	H27.03.31 ~ H28.02.29	遮音壁設置工 490m	施工中	
	田尻高谷地区歩道橋下部(その1)工事	市川市田尻5丁目	H27.02.07 ~ H28.03.25	横断歩道橋下部工 2基	施工中	
	田尻高谷地区歩道橋設置工事	市川市田尻5丁目～高谷3丁目	H27.02.07 ~ H28.03.25	横断歩道橋製作架設 4基	施工中	
	田尻高谷改良その25工事	千葉県市川市田尻5丁目	H27.08.05 ~ H28.03.31	排水路工 220m	施工中	
	田尻高谷改良その26工事	千葉県市川市田尻5丁目	H27.08.13 ~ H28.03.31	排水路工 370m	施工中	
	田尻高谷改良その27工事	千葉県市川市田尻5丁目	H27.08.13 ~ H28.03.31	排水路工 320m	施工中	
	田尻地区改良その1工事	千葉県市川市田尻5丁目～千葉県市川市高谷2丁目	H27.08.31 ~ H28.03.25	カルバート工 一式、仮設工 一式	施工中	
	田尻高谷電線共同溝その1工事	千葉県市川市田尻5丁目地先	H27.12.22 ~ H28.10.31	電線共同溝 L=865m	準備工	
	田尻高谷電線共同溝その2工事	千葉県市川市田尻5丁目地先	H27.12.22 ~ H28.10.31	電線共同溝 L=880m	準備工	
	田尻高谷電線共同溝その3工事	千葉県市川市田尻5丁目～千葉県市川市高谷	H27.12.22 ~ H28.10.31	電線共同溝 L=925m	準備工	
	田尻高谷電線共同溝その4工事	千葉県市川市田尻5丁目～千葉県市川市高谷	H27.12.22 ~ H28.10.31	電線共同溝 L=770m	準備工	
	高谷ジャンクション橋南(鋼上部工)工事【専用部】	市川市高谷	H24.10.01 ~ H29.08.07	鋼上部工 23,287㎡	施工中	
	国道6号～高谷JCT	松戸・市川南地区眩光対策工事	松戸市小山～市川市高谷	H27.08.18 ~ H29.10.05	遮光材設置工 765基	準備工