

令和 年 月 日

(発注者) 様

受注者 千葉市中央区市場町1番1号

〇〇空調衛生工業株式会社

現場代理人 △△ △△

配管試験結果報告書

工事名

工事場所

工期 自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

上記工事の配管試験を行い異常がないことを確認しました。

- | | | |
|---|-------|-----------------------------|
| 1 | 配管種別 | 冷温水配管 |
| 2 | 対象部分 | 管理棟2階東側部分 |
| 3 | 試験方法 | 水圧試験 |
| 4 | 試験圧力 | 0.75MPa |
| 5 | 保持時間 | 60分 |
| 6 | 試験実施日 | 令和 年 月 日 午前 時から
天候 、気温 ℃ |
| 7 | 試験実施者 | ××管工事株式会社 □□□□ |
| 8 | 添付図書 | 試験系統図、試験写真 |