

事業名	広域河川改修事業（旧低地対策河川事業（地盤沈下対策））	
河川名	一級河川 利根川水系 高谷川	
工事箇所	市川市高谷	
<p>（概要） 高谷川は、江戸川と真間川に挟まれたJR総武線以南を流域とし、湾岸線をくぐり東京湾の注ぐ流域面積約3km²の一級河川である。</p> <p>流域は、住宅地と工業地域から構成され、市街化が進む一方で地盤沈下の進行により、洪水時の自然排水が不良となり、時間雨量25mm程度で浸水被害が発生する状況にある。</p> <p>また、流域内で東京外かく環状道路の建設が行われ、周辺地域の下水道（雨水）整備が予定されていることから、それと整合を図った整備が求められている。</p> <p>そのため本事業は時間雨量50mmに対応するため、排水機場及び河道の整備を行い治水安全度の向上を図る。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：8,000百万円 事業期間：平成10年度～令和8年度 事業延長：1,260m 排水機場：1基 水門：1基 河道改修：1,160m	事業費：4,917百万円 （進捗率：61%） 排水機場：1基 水門：1基 旧排水機場撤去工：1式 右岸改修：104m	事業費：30百万円 （進捗率：62%） 旧水門撤去工：1式

【位置図】



【高谷川排水機場完成写真】

