

# 設計図書の照査に関する確認報告書

(契約書第19条関係)

次のとおり照査したので報告します。

工 事 名

---

工事場所

---

確 認 項 目	照査の結果	疑義の有無
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない。	該当・非該当	有・無
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏がある。	該当・非該当	有・無
(3) 設計図書の表示が不十分，不正確，不明確で，施工における判断がつかない。	該当・非該当	有・無
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない。 ※	該当・非該当	有・無
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予想することのできない特別な状態が生じた。 ※	該当・非該当	有・無

なお、照査した結果、疑義が生じた事項については、監督員に対し確認依頼書を提出します。

※(4) 「設計図書に明示された施行条件」の例

(自然的条件) 掘削する地山の高さ，埋め立てるべき水面の深さなどの地表面の凹凸の形状，地質，湧水の有無又は量，地下水の水位，立木などの除去すべき物の有無 など

(人為的条件) 地下埋設物，地下工作物，土-取(-捨)場，工事用道路，通行道路 など

※(5) の例

(自然的なもの) 軟弱地盤の発見，転石の発見，有毒ガスの噴出 など

(人為的なもの) 騒音規制，交通規制，埋蔵文化財の発見，住民運動，環境運動 など