

法面の崩落が懸念される現場

(1) 万一崩落した場合、近接する道路に土砂等が流出することが懸念される現場

場所	点検日	点検項目					詳細状況
		勾配	クラック	はらみ出し	湧水	法尻の異常	
市原市金剛地1578外	H30.11.26	32~37 是正中	有 是正中	無	無	無	緊急点検時に、法面に複数のクラックを確認した。近接する道路は近隣耕作地へ行くための道路であり、交通量は少ないが、注意看板を設置し通行者に注意喚起するとともにパトロールを強化している。現在は、跡地を利用する者が安定した法面勾配及びクラック解消のため是正施工中である。

埋立ての概要

市原市金剛地1578外

事業者：不明

埋立て規模：面積＝約5,000㎡、土量＝約50,000㎥

埋立て目的：不明

施工期間：平成26年8月頃～【是正中】

(2) 崩落の懸念はあるが、崩落した土砂等が道路を塞ぐ恐れがある等は認められない現場

場所	点検日	点検項目					詳細状況
		勾配	クラック	はらみ出し	湧水	法尻の異常	
匝瑳市小高字多古田411番1外	H30.12.14	33~40	有	無	無	無	法面の一部にクラックがあるが、周辺は山林・沼地であり、崩落が他所に影響を及ぼす懸念は認められない。
一宮町綱田1159-1外	H30.12.11	20~40 是正済	無	無	有 是正済	無	緊急点検時は、法尻の一部に湧水・小規模崩落を確認したが、周辺は雑種地であり、崩落が他所に影響を及ぼす懸念は認められなかった。是正指導し、平成31年4月に是正完了した。埋立てに使用された土砂の外観等から、残土による埋立てが疑われる。
市原市山倉1000	H30.11.27	34~37 是正済	有 是正済	無	無	無	緊急点検時は、法面の一部にクラックを確認したが、周辺は山林であり、崩落が他所に影響を及ぼす懸念は認められなかった。是正指導し、平成31年4月に是正完了した。

埋立ての概要

① 匝瑳市小高字多古田411番1外

事業者：不明

埋立て規模：面積＝約6,000㎡、土量＝約60,000㎥

埋立て目的：不明

施工期間：平成27年4月頃～

② 一宮町綱田1159-1外

事業者：個人B

埋立て規模：面積＝約3,000㎡、土量＝約9,000㎥

埋立て目的：不明

施工期間：平成28年6月頃～【是正完了】

③ 市原市山倉1000

事業者：法人C

埋立て規模：面積＝約3,000㎡、土量＝約20,000㎥

埋立て目的：資材置場

施工期間：平成26年9月頃～【是正完了】