

■平成28年度 外環(千葉県区間)工事箇所 一覧表■

千葉県環境保全専門部会(第39回)別紙1

平成28年6月末現在

【発注予定工事】

区 間	工 事 名	施 工 場 所	発注時期	工 期	工 事 内 容
国道6号～北千葉JCT	矢切・小塚山トンネル受変電設備工事	市川市北国分地先ほか1箇所	H28 第1四半期	約8ヶ月	高圧受変電設備工 1式、配管・配線工 1式
	矢切北国分地区改良その2工事	葛飾区東金町8丁目～市川市北国分1丁目	H28 第2四半期	約7ヶ月	地盤改良工 1式、石・ブロック積工 1式、カルバート工 1式
	堀之内地区改良その5工事	市川市北国分1丁目～市川市堀之内2丁目	H28 第2四半期	約7ヶ月	カルバート工 1式、剥落対策工 1式、構造物撤去工 1式
	堀之内地区改良その6工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H28 第2四半期	約7ヶ月	調整池・法面工、舗装工、擁壁工、カルバート工 1式
	堀之内地区改良その7工事	市川市堀之内2丁目地先	H28 第2四半期	約7ヶ月	地盤改良工 1式、通水対策工 1式、石・ブロック積工 1式
	堀之内地区改良その8工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H28 第2四半期	約7ヶ月	通水対策工 1式 仮設工 1式
	矢切・小塚山トンネル照明設備工事	市川市北国分地先ほか1箇所	H28 第2四半期	約8ヶ月	トンネル照明設備設置工 1式、配管配線工 1式
	千葉外環道路照明設備その1工事	松戸市上矢切～市川市中国分	H28 第2四半期	約7ヶ月	道路照明灯設置工 1式、配線工 1式、分電盤設置工 1式
	小山遮音壁工事	埼玉県三郷市鷹野～市川市北国分	H28 第2四半期	約10ヶ月	遮音壁 約1.9km、裏面吸音板 約2.5千m2
市川南IC～高谷JCT	田尻地区改良その2工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷3丁目	H28 第2四半期	約7ヶ月	地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、通水対策工 1式
	千葉外環道路照明設備その2工事	市川市田尻～市川市高谷	H28 第2四半期	約7ヶ月	道路照明灯設置工 1式、配線工 1式、分電盤設置工 1式
	高谷遮音壁工事	市川市高谷	H28 第2四半期	約10ヶ月	遮音壁 約1.9km
	京葉JCT～高谷JCT間照明設備工事	市川市	H28 第2四半期	約20ヶ月	道路照明 IC 1箇所、TB 1箇所、PA 1箇所、トンネル照明 延長 約3km
	高谷標識工事	市川市高谷、千鳥町～習志野市谷津	H28 第2四半期	約15ヶ月	標識柱 約40基、標識板 約310m2
	京葉JCTトンネル換気設備工事	市川市	H28 第2四半期	約20ヶ月	ジェットファン 約10基、加圧送風機 約20基
	大和田地区横断歩道橋(鋼上部工)工事	市川市新田～市川市田尻	H28 第4四半期	約25ヶ月	横断歩道橋上部工 7橋
	京葉JCT～高谷JCT間管理施設新築工事	市川市	H28 第3四半期	約20ヶ月	料金所 4棟、トールゲート 4棟、電気室 2棟
	市川南IC～京葉JCT間照明設備工事	市川市	H28 第3四半期	約20ヶ月	道路照明 IC 2箇所、JCT 1箇所、トンネル照明 延長 約7km
三郷JCT～高谷JCT	松戸IC～市川南IC間管理施設新築工事	埼玉県三郷市～市川市	H28 第2四半期	約20ヶ月	料金所 3棟、トールゲート 3棟、電気室 3棟
	松戸IC～市川北IC間照明設備工事	松戸市～市川市	H28 第2四半期	約20ヶ月	道路照明 IC 1箇所、連続照明 延長 2km、トンネル照明 延長 約4km
	松戸IC～高谷JCT間排水設備工事	松戸市～市川市	H28 第3四半期	約20ヶ月	排水ポンプ 約40基
	市川標識工事	埼玉県三郷市鷹野～市川市高谷	H28 第2四半期	約15ヶ月	標識柱 約30基、標識板 約440m2
	松戸IC～高谷JCT間トンネル非常用設備工事	松戸市～市川市	H28 第2四半期	約20ヶ月	トンネル延長 約23km
	松戸IC～高谷JCT間受配電自家発電設備工事	松戸市～市川市	H28 第2四半期	約20ヶ月	TB 1箇所、トンネル 4箇所、PA 1箇所、排水機場 1箇所、太陽光発電 1式
	三郷JCT～高谷JCT間可変式道路情報板設備工事	埼玉県三郷市～市川市他	H28 第3四半期	約20ヶ月	可変式道路情報板 約90面、可変式速度規制標識 約40基、情報ターミナル PA 1箇所
	三郷JCT～高谷JCT間画像処理設備工事	埼玉県三郷市～市川市他	H28 第3四半期	約20ヶ月	交通量計測 約5基、気象観測局 1局、雨量計 約5箇所、地震計 1基、CCTV 約350基
	松戸IC～高谷JCT間軸重計設備工事	松戸市～市川市他	H28 第2四半期	約15ヶ月	軸重計 20箇所、車高計 15箇所

【契約中工事】

区 間	工 事 名	施 工 場 所	工 期	工 事 内 容	備 考
国道6号～北千葉JCT	小山高架橋(鋼上部工)工事【専用部】	松戸市上矢切	H24.10.18 ~ H28.11.25	鋼上部工 11,025㎡	施工中
	小山高架橋新設工事(JR東日本委託)	松戸市上矢切	H24.11.21 ~ H28.7.29	鋼上部工 1,922㎡、下部工 1基	施工中
	小山高架橋(PC上部工)工事【専用部】	松戸市小山～松戸市上矢切	H25.5.8 ~ H29.3.17	PC上部工 9,492㎡	施工中
	松戸地区舗装工事【専用部】	埼玉県三郷市番匠免～市川市北国分	H28.4.1 ~ H30.4.20	舗装工 130,000㎡	準備工
	矢切函渠その11工事	松戸市上矢切地先	H25.12.20 ~ H28.8.31	函渠工 218m	施工中
	堀之内地区函渠その5工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H24.8.8 ~ H28.6.30	函渠工 476m	施工中
	矢切北国分地区改良その1工事	市川市北国分2丁目～市川市北国分1丁目	H27.9.2 ~ H28.10.14	石ブロック積工 200m、管渠工 650m、舗装工 1,400㎡	施工中
	矢切地区改良舗装その1工事	松戸市上矢切～松戸市三矢小台1丁目	H27.7.23 ~ H28.8.31	舗装工 15,000㎡、排水構造物工 1,500m、緑石工 1,700m	施工中
	堀之内地区改良その1工事	市川市堀之内2丁目地先	H27.8.5 ~ H28.10.31	固結工 1式、避難階段工 1式、仮設工 1式	施工中
	堀之内地区改良その2工事	市川市堀之内2丁目地先	H27.8.5 ~ H28.9.30	固結工 1式、避難階段工 1式、仮設工 1式	施工中
	堀之内地区改良その3工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H27.9.3 ~ H28.8.31	固結工 1式、舗装工 300㎡、カルバート工 1式	施工中
	堀之内地区改良その4工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H27.10.15 ~ H28.9.30	地盤改良工 1式、舗装工 800㎡、排水構造物工 400m	施工中
	矢切堀之内電線共同溝その1工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市北国分3丁目	H27.12.22 ~ H28.10.14	電線共同溝工 1,130m、舗装工 5,500㎡、排水構造物工 650m、緑石工 1,500m	施工中
	矢切堀之内電線共同溝その2工事	松戸市上矢切～市川市北国分1丁目	H27.12.22 ~ H28.9.30	電線共同溝工 1,010m、舗装工 6,200㎡、排水構造物工 760m、緑石工 1,180m	施工中
	矢切堀之内電線共同溝その3工事	市川市北国分3丁目～市川市国分7丁目	H27.12.19 ~ H28.9.30	電線共同溝工 810m、舗装工 9,800㎡、排水構造物工 1,180m、緑石工 1,660m	施工中
	矢切堀之内電線共同溝その4工事	市川市北国分3丁目～市川市国分7丁目	H27.12.18 ~ H28.9.30	電線共同溝工 840m、舗装工 7,000㎡、排水構造物工 720m、緑石工 1,800m	施工中
	堀之内歩道橋設置工事	松戸市上矢切～市川市堀之内1丁目	H27.12.23 ~ H28.10.31	歩道橋上部工 1橋	施工中
	矢切北国分地区改良舗装その1工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市北国分1丁目	H28.1.6 ~ H28.10.31	舗装工 13,000㎡、排水構造物工 1,300m、緑石工 1,500m	施工中
	矢切堀之内遮音壁その1工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市北国分1丁目	H28.1.14 ~ H28.10.31	遮音壁設置工 720m	施工中
	北国分堀之内地区改良舗装工事	市川市北国分1丁目～市川市堀之内2丁目	H28.3.31 ~ H28.12.28	舗装工 9,300㎡、排水構造物工 1,200m、緑石工 980m	施工中
	堀之内地区改良舗装工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H28.3.31 ~ H28.12.28	舗装工 10,100㎡、排水構造物工 1,400m、緑石工 1,100m	施工中
	矢切堀之内遮音壁その2工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	H28.4.1 ~ H29.1.20	遮音壁設置工 870m	施工中
	H28首都圏道管内道路管理その他工事	首都圏道事務所管内	H28.4.1 ~ H29.3.31	道路維持管理	施工中
	北千葉JCT～市川南IC	国分工事	市川市国分	H22.1.28 ~ H28.12.21	函渠工 1,677m
市川中工事		市川市国分～市川市新田	H22.11.30 ~ H29.3.30	函渠工 1,420m	施工中
市川北地区眩光対策工事		市川市国分～市川市大和田	H27.8.20 ~ H29.10.7	遮光材設置工 478基	準備工
国分地区横断歩道橋(鋼上部工)		市川市堀之内～市川市新田	H28.6.18 ~ H30.7.7	横断歩道橋 上部工 8橋	準備工
京成電鉄本線との交差工事(第2工区)その7(京成電鉄委託)		市川市菅野	H28.2.22 ~ H28.7.31	函渠工 120m	施工中
市川南IC～高谷JCT	大和田工事	市川市新田～市川市稲荷木	H23.6.1 ~ H29.8.20	函渠工 本線部1,578m、ランプ部1,738m	施工中
	大和田地区雨水函渠付替工事	市川市平田～市川市稲荷木1丁目	H26.8.26 ~ H29.7.10	排水路工 1,840m	施工中
	都営地下鉄新宿線交差部工事その2(東京都委託)	市川市大和田	H28.3.11 ~ H29.2.28	函渠工 70m	施工中
	田尻工事	市川市稲荷木～市川市田尻	H22.9.10 ~ H29.10.31	函渠工 本線部907m、JCT部2,486m	施工中
	稲荷木橋(鋼上部工)北工事	市川市稲荷木	H26.6.25 ~ H29.2.8	鋼上部工 6,753㎡	施工中
	稲荷木橋(鋼上部工)南工事	市川市稲荷木	H27.3.4 ~ H30.1.16	鋼上部工 5,126㎡	施工中
	高谷地区舗装工事【専用部】	市川市田尻～市川市高谷	H28.4.12 ~ H30.5.1	舗装工 100,000㎡	準備工
	田尻地区函渠その6工事	市川市田尻5丁目地先	H24.9.6 ~ H28.9.9	函渠工 315m	施工中
	高谷IC改良その6工事	市川市高谷2丁目～市川市高谷	H24.8.30 ~ H28.6.30	函渠工 236m、擁壁工 548m	施工中
	田尻高谷改良その25工事	市川市田尻5丁目地先	H27.8.5 ~ H28.7.29	カルバート工 220m、舗装工 330㎡	施工中
	田尻高谷改良その27工事	市川市田尻5丁目地先	H27.8.13 ~ H28.7.29	カルバート工 320m、舗装工 1,700㎡	施工中
	田尻高谷歩道橋設置工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷3丁目	H27.2.5 ~ H28.8.31	歩道橋上部工 4橋	施工中
	田尻地区改良その1工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷2丁目	H27.9.1 ~ H28.9.30	カルバート工 1式、舗装工 2,000㎡	施工中
	田尻高谷電線共同溝その1工事	市川市田尻5丁目地先	H27.12.22 ~ H28.10.14	電線共同溝工 815m、舗装工 9,100㎡、排水構造物工 910m、緑石工 2,820m	施工中
	田尻高谷電線共同溝その2工事	市川市田尻5丁目地先	H27.12.22 ~ H28.11.15	電線共同溝工 835m、舗装工 9,370㎡、排水構造物工 860m、緑石工 2,770m	施工中
	田尻高谷電線共同溝その3工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷	H27.12.26 ~ H28.11.15	電線共同溝工 855m、舗装工 10,400㎡、排水構造物工 870m、緑石工 2,760m	施工中
	田尻高谷電線共同溝その4工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷	H27.12.25 ~ H28.10.14	電線共同溝工 715m、舗装工 8,790㎡、排水構造物工 780m、緑石工 2,730m	施工中
	田尻高谷遮音壁設置その2工事	市川市田尻5丁目地先	H28.2.3 ~ H28.10.31	遮音壁設置工 430m	施工中
	田尻高谷遮音壁設置その3工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷3丁目	H28.2.3 ~ H28.10.31	遮音壁設置工 400m	施工中
	田尻高谷地区改良舗装その2工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷3丁目	H28.3.31 ~ H28.11.30	舗装工 10,000㎡、排水構造物工 1,200m、緑石工 2,100m	施工中
	田尻高谷電線共同溝その5工事	市川市高谷～市川市上妙典	H28.4.23 ~ H28.9.30	電線共同溝工 860m、仮復旧工 1式	施工中
高谷ジャンクション橋南(鋼上部工)工事【専用部】	市川市高谷	H24.10.3 ~ H29.8.7	鋼上部工 23,287㎡	施工中	
三郷JCT～高谷JCT	松戸・市川南地区眩光対策工事	松戸市小山～市川市高谷	H27.8.18 ~ H29.10.5	遮光材設置工 765基	準備工
	ETC設備工事	東京都練馬区～市川市高谷	H27.4.21 ~ H29.10.6	ETC設備 31箇所、入口用ETC設備1箇所、FFC専用PA1台、均一用ETC設備2箇所	準備工

※ 背景黄着色は、第38回(H28.3.25)からの変更箇所