

②

事業名	広域河川改修事業
路線名	二級河川 栗山川
工事箇所	横芝光町河口～多古町多古

本川は、サケの遡る南限の川として知られ、その源を佐原市権言前地先の下総台地に発し、途中、支川栗山川、借当川、多古橋川、高谷川を合流し、太平洋に注ぐ流域面積が県下第2位の284.5km²、流路延長33.7kmの九十九里河川の中では最大の河川である。

本河川中・上流部の河川断面不足による浸水被害と下流部の洪水による被害を防止するため、広域河川改修事業により河口から飯土井橋までの17.2km区間の改修を進めている。

計画概要

[広域河川改修事業]

全体計画		令和4年度迄実績		令和5年度計画	
計画延長	17,200m	掘削工	229,761m ³	掘削工	8,000m ³
築堤工	17,200m	築堤工	14,308m	築堤工	400m ³
用地取得	547,770m ²	用地	208,651m ²	用地	1,340m ²
橋架換工	13基	補償	1式	事業費	177,000千円
総事業費	14,772,000千円	事業費	10,454,918千円	(進捗率 72.0%)	
着工年度	昭和49年度	(進捗率 70.8%)			

