

## 「海と陸との連続性・護岸」事業計画書

### 【基本計画】(基本計画書案 P21)

現在の三番瀬は、海と陸との変化に富む自然なつながりが護岸によって断ち切られています。また、直立護岸の一部には、鋼矢板の腐食、老朽化、高さの低下が認められます。

このことから、海と陸との自然な連続性を徐々に取り戻し、人々と三番瀬とのふれあいを確保していくことが重要です。また、安全性が保たれていない護岸については、必要な安全性を早急に確保することが必要です。

そのため、安全性が保たれていない護岸については、安全かつ生態系に配慮した護岸改修を早期に進めるとともに、護岸の海側及び陸側における自然再生への取組の検討、親水スポット等の整備により海と陸との連続性の回復を目指します。

### 【事業計画】

#### 計画事業

事業名	事業内容
市川市塩浜護岸改修事業	<p>全体事業量(長期目標)：L = 1700m(塩浜2丁目、3丁目地先) 5か年整備目標：L = 約 900m(塩浜2丁目地先)</p> <p>&lt;護岸の整備&gt; 海岸保全区域に指定した塩浜2丁目、3丁目地先の護岸については安全性の確保を図るとともに海と陸との自然な連続性を取り戻すため、生態系にも配慮した、高潮防護の護岸改修を進めます。 当面、老朽化が著しい2丁目地先のうち、約900m間を先行させ、平成22年度ごろの完成を目指します。 なお、残る区間については、5か年整備目標区間の完成後、遅滞なく着手するよう努めます。</p> <p>&lt;モニタリング調査&gt; 護岸改修と並行し、生物等のモニタリング調査を実施し、護岸改修に伴う自然環境への影響を評価します。</p> <p>&lt;順応的管理&gt; モニタリング調査結果・他の事例など様々な情報を基に、護岸構造を評価・再検討し、より良い工夫を施して行くこととした「順応的管理」により実施します。</p>

<参考>

3丁目

2丁目

L=1,700m  
長期目標

L=約900m  
五カ年整備目標区間

# 平面図

基準面 A.P. S=1:5,000

