

■平成29年度 外環(千葉県区間)工事箇所 一覧表■

千葉県環境保全専門部会(第42回)別紙1

【施工中工事】

平成29年8月1日現在

区 間	工 事 名	施 工 場 所	工 事 内 容	工 事 監 視 地 区	
国道6号～北千葉JCT	矢切北国分地区改良その2工事	葛飾区東金町8丁目～市川市北国分1丁目	地盤改良工 1式、石・ブロック積工 1式、カルバート工 1式	矢切、国分	
	堀之内地区改良その6工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	調整池・法面工、舗装工、擁壁工、カルバート工 1式	堀之内	
	小山地区他改良工事	松戸市小山～松戸市上矢切	道路土工 3,000㎡、側溝工 1,000m、樋門・樋管本体工 1式	小山、矢切	
	矢切堀之内電線共同溝その4工事	市川市北国分3丁目～市川市国分7丁目	電線共同溝工 840m、舗装工 7,000㎡、排水構築物工 720m、緑石工 1,900m	堀之内	
	矢切堀之内遮音壁その2工事	市川市堀之内2丁目～市川市堀之内1丁目	遮音壁設置工 870m	堀之内	
	矢切堀之内遮音壁その3工事	松戸市上矢切～松戸市三矢小台2丁目	遮音壁設置工 520m、防護柵設置工 1式	矢切	
	小山地区他遮音壁その1工事	葛飾区東金町8丁目～松戸市上矢切	遮音壁設置工 450m	小山	
	矢切堀之内遮音壁その5工事	松戸市上矢切～松戸市中矢切	遮音壁設置工 300m、構築物撤去工 1式	矢切	
	小山地区他遮音壁その3工事	松戸市小山～松戸市上矢切	遮音壁設置工 1,000m、構築物撤去工 1式	小山	
	小山他遮音壁その2工事	葛飾区東金町8丁目～松戸市上矢切	遮音壁設置工 460m、構築物撤去工 1式	小山	
	矢切堀之内遮音壁その6工事	松戸市上矢切～市川市堀之内1丁目	遮音壁設置工 660m	矢切	
	小山遮音壁工事【専用部】	埼玉県三郷市鷹野～市川市北国分	遮音壁 約1.9km、裏面吸音板 約2.5千㎡	小山	
	松戸地区舗装工事【専用部】	埼玉県三郷市番匠免～市川市北国分	舗装工 130,000㎡	小山、矢切、堀之内	
	矢切堀之内舗装他その1工事	松戸市上矢切～市川市堀之内1丁目	アスファルト舗装工 約32,000㎡	矢切、堀之内	
	矢切堀之内舗装他その2工事	松戸市上矢切～市川市堀之内1丁目	アスファルト舗装工 約13,000㎡	矢切、堀之内	
	矢切IC舗装工事	松戸市上矢切地先	アスファルト舗装工 約14,000㎡	矢切	
	矢切堀之内舗装他その3工事	松戸市上矢切～市川市堀之内2丁目	アスファルト舗装工 約16,000㎡	矢切、堀之内	
	H29首都圏道管内道路管理その他工事	首都圏道事務所管内	道路維持管理	小山、矢切、堀之内	
	北千葉JCT～市川南IC	国分工事	市川市国分	函渠工 1,677m	国分、北台、平川
		市川中工事	市川市国分～市川市新田	函渠工 1,420m	須和田、白幡、菅野、平田、新田
京成電鉄本線との交差工事(第2工区)その8(京成電鉄委託)		市川市菅野	函渠工 120m	須和田、白幡、菅野、平田、新田	
大和田工事		市川市新田～市川市稲荷木	函渠工 本線部1,578m、ランプ部1,738m	平田、新田、大和田、稲荷木、田尻	
都営地下鉄新線交差部工事その2(東京都委託)		市川市大和田	函渠工 70m	平田、新田、大和田	
田尻工事		市川市稲荷木～市川市田尻	函渠工 本線部907m、JCT部2,486m	大和田、稲荷木、田尻	
道路休憩施設地盤改良その1工事		市川市国分6丁目地先	残土処理工 1式、固結工 約25,000㎡	国分、北台、平川	
道路休憩施設地盤改良その2工事		市川市国分6丁目地先	残土処理工 1式、固結工 約30,000㎡	国分、北台、平川	
大和田地区雨水函渠付替工事		市川市平田～市川市稲荷木1丁目	排水路工 1,840m	平田、新田、大和田	
国分遮音壁工事		市川市堀之内～市川市国分	遮音壁 約2.7km	国分、北台、平川	
大和田遮音壁工事		市川市新田～市川市東大和田	遮音壁 約2.5km	平田、新田、大和田	
京葉ジャンクション南遮音壁工事		市川市国分～市川市田尻他	遮音壁 約1.5km	大和田、稲荷木、田尻	
菅野遮音壁工事		市川市国分～市川市新田	遮音壁 約3.1km	須和田、白幡、菅野、平田、新田	
京葉ジャンクション北遮音壁工事		市川市平田～市川市田尻他	遮音壁 約1.5km	大和田、稲荷木、田尻	
稲荷木遮音壁工事		市川市東大和田～市川市田尻	遮音壁 約2.8km	大和田、稲荷木、田尻	
国分地区横断歩道橋(鋼上部工)工事		市川市堀之内～市川市新田	横断歩道橋 上部工 8橋	国分、北台、平川、須和田、白幡、菅野、平田、新田	
大和田地区横断歩道橋(鋼上部工)工事		市川市新田～市川市田尻	横断歩道橋 上部工 7橋	平田、新田、大和田	
稲荷木橋(鋼上部工)北工事		市川市稲荷木	鋼上部工 6,753㎡	大和田、稲荷木、田尻	
稲荷木橋(鋼上部工)南工事		市川市稲荷木	鋼上部工 5,126㎡	大和田、稲荷木、田尻	
菅野トンネル照明設備他その1工事		市川市菅野2丁目地先	トンネル照明設備 1式、高圧受変電設備 1式	須和田、白幡、菅野、平田、新田	
菅野トンネル照明設備他その2工事		市川市菅野2丁目地先	トンネル照明設備 1式	須和田、白幡、菅野、平田、新田	
市川北地区眩光対策工事【専用部】		市川市国分～市川市大和田	遮光材設置工 478基	国分、北台、平川、須和田、白幡、菅野、平田、新田	
市川北IC～市川南IC間照明設備工事【専用部】		市川市	道路照明 IC 2箇所、トンネル照明 延長 約5km	国分、北台、平川、須和田、白幡、菅野、平田、新田	
京葉JCT～高谷JCT間照明設備工事【専用部】		市川市	道路照明 IC 1箇所、TB 1箇所、PA 1箇所、トンネル照明 延長 約3km	大和田、稲荷木、田尻、東西線周辺、高谷	
京葉JCTトンネル換気設備工事【専用部】		市川市	ジェットファン 約10基、加圧送風機 約20基	大和田、稲荷木、田尻	
市川南IC～京葉JCT間照明設備工事【専用部】		市川市	道路照明 IC 2箇所、JCT 1箇所、トンネル照明 延長 約7km	平田、新田、大和田	
京葉ジャンクション北標識工事【専用部】		松戸市小山～市川市稲荷木他	標識柱 43基、標識板 273㎡、内照標識 11枚 他	大和田、稲荷木、田尻	
京葉ジャンクション南標識工事【専用部】		市川市稲荷木～市川市高谷他	標識柱 17基、標識板 200㎡、内照標識 6枚 他	大和田、稲荷木、田尻	
京葉ジャンクション造園工事		市川市菅野～市川市稲荷木他	植樹工 700本、841株 移植工 64本	大和田、稲荷木、田尻	
市川南IC～高谷JCT		田尻地区改良その2工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷3丁目	地盤改良工 1式、排水構築物工 1式、通水対策工 1式	東西線周辺
	田尻高谷改良その28工事	市川市高谷3丁目	仮設工 1式、排水構築物工 約20m、地盤改良工 1式	東西線周辺、高谷	
	田尻高谷電線共同溝その2工事	市川市田尻5丁目地先	電線共同溝工 830m、舗装工 9,370㎡、排水構築物工 860m、緑石工 2,770m	東西線周辺	
	田尻高谷遮音壁その4工事	市川市田尻5丁目地先	遮音壁設置工 370m	東西線周辺	
	田尻高谷遮音壁その5工事	市川市高谷2丁目地先	遮音壁設置工 310m	東西線周辺	
	高谷遮音壁工事【専用部】	市川市高谷	遮音壁 約1.9km	高谷	
	高谷ジャンクション橋南(鋼上部工)工事【専用部】	市川市高谷	鋼上部工 23,287㎡	高谷	
	田尻高谷地区改良舗装その3工事	市川市高谷3丁目～高谷	アスファルト舗装工 約9,500㎡	高谷	
	田尻高谷舗装その1工事	市川市田尻5丁目～高谷	アスファルト舗装工 約32,000㎡	東西線周辺	
	田尻高谷舗装その2工事	市川市田尻5丁目～高谷	アスファルト舗装工 約13,000㎡	東西線周辺	
	高谷地区舗装工事【専用部】	市川市田尻～市川市高谷	舗装工 100,000㎡	東西線周辺、高谷	
	千葉外環道路照明設備その2工事	市川市田尻～市川市高谷	道路照明灯設置工 1式、配線工 1式、分電盤設置工 1式	東西線周辺、高谷	
	高谷地区護岸工事	市川市高谷	コンクリート張工 350㎡、かごマット工 40㎡	高谷	
	高谷標識工事【専用部】	市川市高谷、千鳥町～習志野市谷津	標識柱 約40基、標識板 約310㎡	高谷	
	京葉JCT～高谷JCT間管理施設新築工事【専用部】	市川市	料金所 4棟、トールゲート 1棟、電気室 2棟	大和田、稲荷木、田尻、東西線周辺、高谷	
	高谷JCT雪氷施設新築工事【専用部】	市川市	雪氷施設 1棟、ポンプ室 7棟、送風機室 6棟、電気室 1棟、エレベーター 4塔	高谷	
	三郷JCT～高谷JCT	松戸・市川南地区眩光対策工事【専用部】	松戸市小山～市川市高谷	遮光材設置工 765基	小山～高谷
ETC設備工事【専用部】		東京都練馬区～市川市高谷	フリーフロー用ETC設備 31箇所、入口用ETC設備17レーン、FFデータサーバ1台、均一用ETC設備2レーン	小山～高谷	
松戸IC～市川北IC間照明設備工事【専用部】		松戸市～市川市	道路照明 IC 1箇所、連続照明 延長 2km、トンネル照明 延長 約4km	小山～高谷	
市川標識工事【専用部】		埼玉県三郷市鷹野～市川市高谷	標識柱 約30基、標識板 約440㎡	小山～高谷	
松戸IC～高谷JCT間受配電自家発電設備工事【専用部】		松戸市～市川市	TB 1箇所、トンネル 4箇所、PA 1箇所、排水機場 1箇所、太陽光発電 1式	小山～高谷	
松戸IC～高谷JCT間軸重計設備工事【専用部】		松戸市～市川市他	軸重計 20箇所、車高計 15箇所	小山～高谷	
松戸IC～高谷JCT間排水設備工事【専用部】		松戸市～市川市	排水ポンプ 約40基	小山～高谷	
松戸IC～高谷JCT間トンネル非常用設備工事【専用部】		松戸市～市川市	トンネル延長 約23km	小山～高谷	
三郷JCT～高谷JCT間可変式道路情報板設備工事【専用部】		埼玉県三郷市～市川市他	可変式道路情報板 約90面、可変式速度規制標識 約40基、情報ターミナル PA 1箇所	小山～高谷	
三郷JCT～高谷JCT間画像処理設備工事【専用部】		埼玉県三郷市～市川市他	交通量計測 約5基、気象観測局 1局、雨量計 約5箇所、地震計 1基、CCTV 約350基	小山～高谷	
三郷南IC～高谷JCT間通信線路工事【専用部】		埼玉県三郷市～市川市	通信管路 延長 約10km、非常電話 約150基	小山～高谷	
松戸IC～高谷JCT間ローカル伝送設備工事【専用部】		松戸市～市川市	ローカル伝送装置 7箇所	小山～高谷	
三郷JCT～高谷JCT間移動無線設備工事【専用部】		埼玉県三郷市～市川市	無線基地局 2局、消防無線 4局	小山～高谷	
三郷JCT～高谷JCT間トンネルラジオ再放送設備工事【専用部】		埼玉県三郷市～市川市	ラジオ再放送 4箇所、休憩施設防災拡声 1箇所	小山～高谷	
松戸IC～市川南IC間管理施設新築工事【専用部】		埼玉県三郷市～市川市	料金所 3棟、電気室 3棟	小山～高谷	
市川舗装工事【専用部】	埼玉県三郷市～市川市他	舗装工 240,000㎡	小山～高谷		

## 【発注予定工事】

区 間	工 事 名	施 工 場 所	工事内容
国道6号～北千葉JCT	矢切堀之内歩道舗装他工事(合算後)	松戸市上矢切～市川市高谷他	歩道舗装工 約44,000㎡
	千葉外環他舗装工事	松戸市上矢切～市川市高谷他	アスファルト舗装工 約9,500㎡
	矢切堀之内植栽その1工事	松戸市上矢切～市川市北国分1丁目	植栽工 110本
	矢切堀之内植栽その2工事	市川市北国分1丁目～市川市堀之内2丁目	植栽工 60本
	矢切堀之内植栽その3工事(合算後)	市川市堀之内2丁目～市川市国分1丁目	植栽工 110本
	矢切堀之内標識工事	松戸市上矢切～市川市堀之内1丁目	標識工 19基
	千葉外環道路情報監視設備工事	首都国道事務所管内	遠方監視制御装置 1式、ネットワーク機器 1式
北千葉JCT～市川南IC	道路休憩施設舗装工事(合算後)	市川市国分6丁目地先	アスファルト舗装工 約9,500㎡、調整池 900㎡、擁壁工 150m
	道路休憩施設電気通信設備工事	市川市国分6丁目地先	照明灯 20基、防災施設設置 1式、情報提供施設設置 1式
	国分平田標識工事	市川市国分7丁目～市川市平田	標識工 29基
	大和田稲荷木標識工事	市川市大和田～市川市稲荷木2丁目	標識工 32基
	菅野道路排水設備工事	市川市菅野2丁目地先	主ポンプ設備製作・据付 3台、操作制御設備製作・据付 1面
	千葉外環防災通信設備その2工事	松戸市上矢切～市川市平田2丁目	警報表示板 3基、トンネル非常警報設備工 1式
	道路休憩施設トイレ棟新築工事	市川市国分6丁目地先	トイレ棟 1棟
	菅野道路排水設備建屋工事	市川市菅野2丁目地先	建屋工 1式
市川南IC～高谷JCT	田尻高谷植栽その1工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷3丁目	植栽工 120本
	田尻高谷植栽その2工事	市川市高谷3丁目～市川市高谷	植栽工 50本
	田尻高谷植栽その3工事	市川市高谷地先	植栽工 50本
	田尻高谷標識工事	市川市田尻5丁目～市川市高谷	標識工 14基
三郷JCT～高谷JCT	千葉外環道路照明設備その3工事(合算後)	松戸市上矢切～市川市高谷	道路照明灯設置工 1式、予備発電設備 1式