凡　例

	最も重要な区間（地点）A
	次に重要な区間（地点）B
	重要水防区間(地点)震災編
□	水　防　倉　庫
○	雨量観測所(国土交通省･水資源)
◎	雨　量　観　測　所(気象庁)
⊙	水防テレメータ雨量観測所 (県土木事務所･土木事務所に併設)
●	水防テレメータ雨量観測所
△	水位観測所(国土交通省･水資源)
▲	水防テレメータ水位観測所
▲	危　機　管　理　型　水　位　計
▲	水　位　観　測　所(量水板等)
■	水防テレメータ潮位観測所
	河　川　監　視　カ　メ　ラ
	土　木　事　務　所　界
	行　政　界

〃	35	40	〃	根木名川	水衝	A	〃 荒海No58～64		300		水衝のための護岸先掘の恐れあり(A1)	捨て土のう工
〃	36	41	〃	〃	工作物	〃	〃 長沼No79+2.5		10		漏水の恐れあり(A1)	
〃	37	43	〃	〃	〃	B	〃 宝田No86+44			20	〃 (B1)	月の輪工
〃	38	44	〃	〃	堤防高	〃	〃 東和田No235～No299+23		3,223		(B1)	積み土のう工
〃	39	45	〃	〃	〃	〃	富里市日吉倉 〃			3,223	(B1)	〃
〃	40	46	〃	荒海川	〃	〃	成田市成毛No66+45～No70		155		(B1)	積み土のう工、せき板工
〃	41	46-1	〃	派川根木名川	堤体強度	〃	〃 西大須賀No4+25～No28+25		675	950	(B2)	積み土のう工
〃	42	47	〃	北印旛沼	〃	〃	〃 松崎			600	軟弱地盤(B4)	杭打積み土のう工
〃	43	48	〃	〃	〃 漏水	A 〃	〃 角川			200	軟弱地盤(B4)新堤1年未満(A2)、漏水実績あり(A1)	〃
〃	44	49	〃	〃	堤体強度	B	〃 江川			100	軟弱地盤(B4)	〃
香取土木事務所	45	50	〃	小野川	堤防高	A	香取市牧野		500	500	(A1)	積み土のう工、月の輪工
〃	46	51	〃	黒部川	洗掘	B	〃 竹之内			530	(B1)	積み土のう工
〃	47	52	〃	小野川	工作物	〃	〃 佐原イ		10	10	橋脚で通水に障害の恐れ(B1)	〃
銚子土木事務所	48	53	〃	清水川	堤防高	A	銚子市清川町1～4丁目			100	氾濫の実績あり(A1)	〃
海匝土木事務所	49	56	二級	借当川	〃	B	香取郡多古町中村新田～匝瑳市飯高		5,000	5,000	氾濫実績あり(B1)	〃
山武土木事務所	50	57	〃	栗山川	堤体強度	〃	山武郡横芝光町古川		370		(B2)	
〃	51	58	〃	木戸川	〃	A	山武市松尾町金尾		400	400	軟弱地盤区間有り(A4)	
〃	52	59	〃	〃	洗掘	B	〃 〃 山室		80	80	(B1)	積み土のう工
〃	53	63-2	〃	作田川	堤防高	A	〃 森		900	500	氾濫の実績あり(A2)	〃
〃	54	64	〃	〃	漏水	B	〃 板附			50	(B1)	
〃	55	62	〃	〃	堤体強度	A	〃 〃			20	(B3)	
〃	56	67	〃	源川	堤防高	〃	〃 雨坪		700	700	氾濫実績あり(A2)	積み土のう工
〃	57	68	〃	真亀川	堤体強度	〃	東金市家徳		20		(B3)	
〃	58	68-2	〃	小中川	堤防高	B	大網城郷市駒込		900	900	(B2)	
長生土木事務所	59	69	〃	南白亀川	〃	〃	長生郡白子町関		1,600	1,600	(B1)	
〃	60	70	〃	〃	〃	A	長生郡白子町北日当～茂原市清水			480	(A2)	積み土のう工
〃	61	71	〃	〃	〃	〃	茂原市清水～茂原市蔵芝		870	870	(A2)	〃
〃	62	74	〃	一宮川	〃	B	松潟堰～長生群睦沢町寺崎		0	835	(B2)	〃
〃	63	74-3	〃	〃	堤防高	〃	長生群睦沢町寺崎～茂原市下永吉（澤尻橋）		3,800	3,800	氾濫実績あり(B2)	
〃	64	74-4	〃	〃	〃	A	茂原市下永吉(澤尻橋)～長柄町刑部(新川橋)		20,100	20,100	〃 (A2)	
〃	65	74-5	〃	〃	堤体強度	〃	睦沢寺寺崎（瑞沢川合流点）～長生村七井土（鶴枝川合流点）		540	220	(A2)(A3)	
〃	66	75	〃	瑞沢川	堤防高	B	長生郡睦沢町寺崎～上市場		2,600	2,600	(B2)	積み土のう工
〃	67	76	〃	豊田川	〃	A	全域		7,220	7,220	氾濫実績あり(A2)	
〃	68	77	〃	阿久川	〃	〃	〃		7,633	7,633	〃 (A2)	
〃	69	78	〃	三途川	〃	〃	茂原市墨田(一宮川合流点)～長南町長南(長南川分岐点)		4,200	4,200	〃 (A2)	
〃	70	78-1	〃	鶴枝川	〃	〃	茂原市猿袋(一宮川合流点)～上永吉(一本橋)			1,400	〃 (A2)	
夷隅土木事務所	71	79	〃	落合川	〃	B	いすみ市佐室		4,330	3,530	(B2)	積み土のう工
〃	72	80	〃	塩田川	〃	〃	〃 寄瀬～造式		500		(B2)	〃
〃	73	81	〃	夷隅川	工作物	〃	〃 苅谷		10	10	可動堰が通水に障害の恐れ(B1)	〃
〃	74	82	〃	〃	堤防高	〃	勝浦市中島		150		氾濫実績あり(B1)	〃
安房土木事務所	75	85	〃	加茂川	〃	A	鴨川市大里		200	200	〃 (A1)	〃
〃	76	86	〃	〃	〃	〃	〃 吉尾		300	300	〃 (A1)	〃
〃	77	87	〃	三原川	〃	〃	南房総市和田町中三原		300	300	〃 (A1)	〃
〃	78	88	〃	保田川	〃	B	安房郡鋸南町保田		300		(B1)	〃
〃	79	89	〃	佐久間川	〃	〃	〃 〃 勝山			50	(B1)	〃
〃	80	90	〃	〃	〃	〃	〃 〃 本郷		200		(B1)	〃
〃	81	91	〃	岩井川	水衝	〃	南房総市久枝		100	100	(B1)	
〃	82	92	〃	平久里川	堤防高	A	館山市亀ヶ原		300		氾濫実績あり(A2)	積み土のう工
〃	83	93	〃	〃	〃	〃	南房総市下堀		300	300	〃 (A2)	〃
〃	84	94	〃	〃	〃	B	〃 水汲戸		250		(B1)	〃
〃	85	95	〃	滝川	〃	〃	館山市広瀬		1,000	970	(B1)	〃
〃	86	96	〃	汐入川	〃	A	〃 長須賀			300	氾濫実績あり(A2)	〃
〃	87	97	〃	〃	〃	B	〃 下真倉		500		(B1)	〃
〃	88	98	〃	山名川	〃	〃	南房総市御庄中		300	300	(B1)	〃
〃	89	99	〃	境川	〃	〃	館山市北条、長須賀		330	330	(B1)	〃
〃	90	100	〃	瀬戸川	〃	〃	南房総市千倉町川合、瀬戸		500	500	(B1)	〃
〃	91	101	〃	丸山川	〃	〃	〃 岩糸			200	(B1)	〃
〃	92	102	〃	〃	〃	〃	〃 西原、沓見		950	1,250	(B1)	〃
〃	93	103	〃	温石川	〃	〃	〃 岩糸		580	430	(B1)	〃
〃	94	104	〃	平久里川	〃	A	館山市正木、湊		660	1,040	(A1)	
〃	95	105	保田本郷海岸		〃	〃	安房郡鋸南町保田	400			(A1)	
〃	96	105-1	二級	袋倉川	〃	〃	鴨川市天津、浜萩		1,850	1,850	氾濫実績あり(A2)	積み土のう工
君津土木事務所	97	106	〃	矢那川	堤体強度	〃	木更津市富士見～大和		1,000	1,000	(A5)	〃
〃	98	107	〃	〃	洗掘	B	〃 大和～請西		2,000	2,000	河床洗掘(B1)	
〃	99	108	〃	松川	堤防高	A	袖ケ浦市上泉		2,700	2,700	氾濫実績あり(A2)	積み土のう工
〃	100	109	〃	小糸川	〃	〃	君津市中島		1,500	1,500	〃 (A2)	〃
〃	101	110	〃	小櫃川	〃	〃	〃 寺沢			500	〃 (A2)	
〃	102	111	〃	白狐川	〃	B	富津市竹岡		645	443	(B1)	積み土のう工
南部漁港事務所	103	114	船形漁港海岸		〃	〃	館山市船形	920			(B3)	
〃	104	115	富津漁港海岸		〃	〃	富津市富津(富津地区)	2,000			(B1)	