実施工程表

H18.6

	年度	H17		H18											備考
	項目 ＼ 月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
護岸工事	準備工	3/4		4/20												
	捨石工				5/12	6/5										捨石部100m 完成部20m
	鋼矢板工 鋼杭工					6/20	7/4									海側100m 陸側100m
	被覆工						7/10	8/23								捨石部100m 完成部20m
	陸上工事					6/1	6/20									既設上部工撤去100m 上部工新設20m
モニタリング調査	波浪・流況															
	地形			4/1												
	底質			4/1												
	生物			4/1												
	景観															19年度も計画

海域施工期間（4月～8月）

のり養殖期間（9月～3月）

H17年度分
H18年度分
H19年度分

工事進捗状況

契約日	平成18年3月3日
工　期	平成18年3月4日～8月31日
請負業者	みらい建設工業(株)
請負額	77,700,000円
実施内容	捨石工完了、海側H鋼杭施工中
進捗率	49.8%

今後の工事予定(1)

平成18年度分
7月下旬発注予定
9月上旬着手予定

今後の工事予定(2)

平成19年度分
2月中旬発注予定
4月上旬着手予定

今後の予定

検討委員会（4回）			6/16									
現地見学会（4回）		5/31		7/7								
三番瀬再生会議		5/25		7/14	7/23		9/27		11/21			