

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年06月08日

計画の名称	千葉県における流域下水道の地震対策と老朽化対策（防災安全）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	千葉県												
計画の目標	千葉県流域下水道における施設について、地震対策並びに老朽化対策を進めることにより、県民の安心・安全な暮らしを守る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	19,061	A	19,061	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R3当初	中間目標値 R5末	最終目標値 R7末
1	総合地震対策計画による幹線管渠、ポンプ場及び終末処理場の地震対策実施率を31%（R3）から100%（R7）へ増加させる。 幹線管渠、ポンプ場及び終末処理場の地震対策実施率 地震対策が行われた幹線管渠、ポンプ場及び終末処理場施設（箇所）／総合地震対策計画の施設数（箇所）	31%	66%	100%
2	ストックマネジメント計画による更新、長寿命化対策率を18%（R3）から100%（R7）へ増加させる。 幹線管渠、ポンプ場及び終末処理場の更新、長寿命化実施率 更新・長寿命化対策が行われた設備数（箇所）／長寿命化計画の設備数（箇所）	18%	59%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>	避難確保計画の策定	<input type="checkbox"/>	避難行動要支援者名簿の提供	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------------------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	—	改築	印旛沼流域下水道	管渠、ポンプ場、処理場の耐震化	千葉市外	■	■	■	■	■	773		策定済
	A07-001																		
	A07-002	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	管渠（ 污水）	改築	印旛沼流域下水道（管渠）	管渠更生等	千葉市外	■	■	■	■	■	166		策定済
	A07-002																		
	A07-003	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	ポンプ場	改築	印旛沼流域下水道（ポンプ場）	沈砂池設備、ポンプ設備、電気計装設備等	千葉市外	■	■	■	■	■	743		策定済
	A07-003																		
A07-004	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	終末処理場	改築	花見川終末処理場	水処理施設等	千葉市	■	■	■	■	■	4,128		策定済	
A07-004																			
A07-005	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	終末処理場	改築	花見川第二終末処理場	水処理施設等	千葉市外	■	■	■	■	■	831		策定済	
A07-005																			
A07-006	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	—	改築	印旛沼流域下水道（管渠、ポンプ場、処理場）	計画策定	千葉市外			■	■		150		策定済	
A07-006																			

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	—	改築	手賀沼流域下水道	管渠、ポンプ場、処理場の耐震化	我孫子市外	■	■	■	■	■	613		策定済
		A07-007																	
	A07-008	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	管渠（汚水）	改築	手賀沼流域下水道（管渠）	管渠更生等	我孫子市外	■	■	■	■	■	183		策定済
		A07-008																	
	A07-009	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	終末処理場	改築	手賀沼終末処理場	水処理施設等	我孫子市外	■	■	■	■	■	5,029		策定済
		A07-009																	
	A07-010	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	—	改築	手賀沼流域下水道（管渠、ポンプ場、処理場）	計画策定	我孫子市外			■	■		100		策定済
		A07-010																	
	A07-011	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	—	改築	江戸川左岸流域下水道	管渠、ポンプ場、処理場の耐震化	市川市外	■	■	■	■	■	1,837		策定済
		A07-011																	
	A07-012	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	終末処理場	改築	江戸川第二終末処理場	水処理施設等	市川市	■	■	■	■	■	4,408		策定済
		A07-012																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-013	下水道	一般	千葉県	直接	千葉県	—	改築	江戸川左岸流域下水道（ 管渠、ポンプ場、処理場 ）	計画策定	市川市外			■	■			100		策定済
											小計							19,061		
											合計							19,061		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	965	1,191			
計画別流用増△減額 (b)	0	40			
交付額 (c=a+b)	965	1,231			
前年度からの繰越額 (d)	0	738			
支払済額 (e)	227	733			
翌年度繰越額 (f)	738	1,236			
うち未契約繰越額 (g)	5	211			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0.51	10.71			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		補正予算による			