

表2 砂移動試験 工程表

項目	21年度 3月	22年度												備考		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
試験区の設置 (砂の投入)	最終計画案 の決定	業者選定・入札・契約					施行									23年度以降の施行 はなし
モニタリング調査								試験区及び対照区にて実施(～6か月後(1年後))							24年度まで継続的 に実施予定(23年 度以降は四季調査 のみ)	
その他	第14回実現化 検討委員会					第15回実現化 検討委員会	モニタリング調査については、随時現地見学会を予定									