

## 今後の進め方について

### 1 流域治水プロジェクト

【資料 2】「千葉県の二級水系における流域治水の進め方」に示すように、今年度、流域治水プロジェクトの策定を予定している河川整備計画（策定予定を含む）に基づき計画的に河川改修を進めている次の 8 水系のうち、九十九里圏域流域治水協議会では、南白亀川水系、真亀川水系、作田川水系及び栗山川水系の 4 水系について、流域治水プロジェクトの策定・公表を目指します。

（ ・海老川水系      ・都川水系      ・椎津川水系      ・平久里川水系  
     南白亀川水系      真亀川水系      作田川水系      栗山川水系（策定予定）

### 2 水系部会

流域治水プロジェクトの素案作成にあたっての調整を行うため、九十九里圏域流域治水協議会の下部組織として、各水系部会を設置します。

各水系部会の構成員は【資料 3】「二級水系流域治水協議会構成員一覧表」に示すとおりとし、規約は別途定めることとします。

基本的に水系部会では、現在実施中もしくは実施予定の流域における治水対策について、事務局から構成員に照会をかけるのでご回答いただき、様々な治水対策を一つの流域治水プロジェクトとして取りまとめ、意識向上を図ることから始めていきたいと考えています。なお、次年度以降、流域治水プロジェクトのフォローアップを行う中で、必要に応じて新たな施策を追加するなど、熟度を上げていくことを想定しています。

### 3 スケジュール

【資料 2】「千葉県の二級水系における流域治水の進め方」に示すように、流域治水プロジェクトの策定期間は、令和 3 年 9 月頃（上半期）に第 1 弾として 4 水系程度、令和 4 年 3 月頃（下半期）に第 2 弾として 4 水系程度を予定していますが、南白亀川水系と作田川水系については、令和元年 10 月豪雨で大規模な家屋浸水被害（内水氾濫を含む）が発生しており、8 水系の中でも緊急度が高い水系にあたることから、南白亀川水系と作田川水系の流域治水プロジェクトは令和 3 年 9 月頃の第 1 弾として、真亀川水系と栗山川水系の流域治水プロジェクトは令和 4 年 3 月の第 2 弾として策定・公表を目指します。

8 月 31 日	第 1 回協議会を開催し、協議会設立
9 月上旬	南白亀川水系と作田川水系の水系部会設置
9 月上旬～下旬	南白亀川水系と作田川水系の流域治水プロジェクトの素案作成
9 月下旬	第 2 回協議会を開催し、南白亀川水系と作田川水系の流域治水プロジェクトを策定・公表
12 月上旬	真亀川水系と栗山川水系の水系部会設置
12 月上旬～2 月下旬	真亀川水系と栗山川水系の流域治水プロジェクトの素案作成
3 月上旬	第 3 回協議会を開催し、真亀川水系と栗山川水系の流域治水プロジェクトを策定・公表