

第2回 九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と 県営水道の統合協議会

日 時：令和4年9月13日（火）午前11時から
場 所：千葉県庁本庁舎5階 特別会議室（Web開催）

次 第

1 あいさつ

2 報告事項

- （1）『九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水道の統合に係る基本計画策定及び認可申請書類作成支援業務委託』の契約締結について
- （2）主な協議事項の検討状況について
- （3）今後の統合協議会の開催予定について

3 その他

『九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水道の統合に係る基本計画策定及び認可申請書類作成支援業務委託』の契約締結について

- 1 公告（企画提案募集） ※公募型プロポーザル方式
令和4年5月27日（金）
- 2 企画提案募集期間
令和4年5月27日（金）から令和4年6月24日（金）まで
- 3 選考委員会
令和4年7月5日（火） 応募件数：1件
[選考委員] 千葉県総合企画部水政課長（委員長）
千葉県企業局管理部総務企画課長
九十九里地域水道企業団事務局長
南房総広域水道企業団事務局長
一般社団法人スマート水道推進協会会長
- 4 受託者
株式会社 日水コン
- 5 契約締結
令和4年7月28日（木）
- 6 履行期間
令和7年2月28日（金）まで
- 7 業務委託料（税込み）
103,070千円
（令和4年度：25,149,080円）
（令和5年度：48,236,760円）
（令和6年度：29,684,160円）

8 委託業務の内容

(1) 統合基本計画の策定支援

- 現状分析（評価）・課題の整理及び中長期見通しの検討（R4～R5）

- ① 現状分析（評価）、課題の整理

必要となる基礎データを収集し整理・検討の上、現状分析、課題の整理を行う。

- ② 水需要予測

水需要実績データ等を収集し、将来人口・将来需要の推計等を行い、末端給水事業体と調整の上、水需要予測を作成する。

- ③ 施設整備計画の検討

両企業団から既存の施設整備計画等の情報を収集したうえで、検討を行い、施設整備計画を作成する。なお、計画作成にあたっては、国庫補助の採択基準に基づき事業内容を確認し、対象とする事業を選定する等、国庫補助金の申請についても考慮する。

- ④ 管理体制の検討

施設整備計画等を踏まえた業務量等を考慮したうえで、統合後の組織体制や職員の配置について検討を行う。

- ⑤ 財政収支計画の検討

施設整備計画のみならず管理体制までを反映し、かつ、投資活動に係る財源（国庫補助や起債など）を踏まえた財政シミュレーションを行ったうえで、財政収支計画を作成する。

- ⑥ 危機管理体制の調整

危機管理体制の現状について整理し、資機材の管理体制や緊急時対応マニュアル等の調整を行う。

- 上記の検討を踏まえ、統合基本計画の策定を行う。（R5）

(2) 統合基本計画を踏まえた認可申請に係る申請書類の作成支援

- 統合基本計画を基に、水道法に定める創設事業認可申請書の作成を行う。（R5～R6）

- ① 現状の把握

- ② 認可設計

- 浄水方法の決定

- 施設計画

- 水理・構造計算

- 設計図の作成

- 概算事業費の算出

- 財政収支計画

- 申請書類の作成・水道台帳の作成

主な協議事項の検討状況について

令和4年9月8日に第1回幹事会を開催し、下記1～6の協議事項に係る各部会（及びワーキンググループ）の検討状況を以下のとおり確認した。

- ・令和4年6月30日に第1回合同部会を開催し、専門的事項の検討を行うため、各部会にワーキンググループを設置することを承認した。
- ・令和4年8月30日に第2回合同部会を開催し、下記1～6の協議事項に係る各ワーキンググループの検討状況を以下のとおり確認した。

1 水需要予測

→第1回工務グループを開催（R4.7.28）し、検討すべき項目及び令和4年度中のスケジュールを確認。

現在、必要となる基礎資料の収集を行うとともに、用水供給先である末端給水事業体における水需要予測の手順等の確認を行っており、今年度は施設整備計画及び財政収支計画の検討を進めるための水需要予測（暫定版）を9月末を目途に取りまとめる。

2 施設整備計画

→第1回工務グループを開催（R4.7.28）し、検討すべき項目及び令和4年度中のスケジュールを確認。

現在、九十九里地域水道企業団及び南房総広域水道企業団の現行の施設整備計画等、必要となる基礎資料の収集を行っており、今年度は12月末を目途に案を作成した上で、検討・修正を行う。

3 財政収支計画

→第1回経理・業務グループを開催（R4.8.17）し、検討すべき項目及び令和4年度中のスケジュールを確認。

現在、両企業団の財務データ等、必要となる基礎資料の収集を行っており、今年度は水需要予測（暫定版）及び施設整備計画案を基に試算を行う。

4 水道用水供給料金

→第1回経理・業務グループを開催（R4.8.17）し、検討すべき項目及び令和4年度中のスケジュールを確認。

現在、他の用水供給事業体の料金体系等の情報収集を行っており、今年度は財政収支計画の進捗を踏まえ、用水供給単価の水準（案）を示す。

5 資産管理

→今年度は、両企業団において、県企業局に引き継がない資産の取り扱いについて検討を行う。

6 組織体制・職員の身分

→第1回総務グループを開催（R4.8.16）し、検討すべき項目及び令和4年度中のスケジュールを確認。

今年度は、統合後の組織体制や人事、給与の取り扱い等の検討を県庁内で進める。

今後の統合協議会の開催予定について

○ 第3回統合協議会 … 令和4年12月開催予定

統合基本計画骨子（案）について議題とする予定。

※統合基本計画骨子（案）

統合基本計画に記載すべき項目を章立てにして端的に整理したもの。

○ 第4回統合協議会 … 令和5年3月開催予定

統合基本計画（素案）について議題とする予定。

※統合基本計画（素案）

統合基本計画骨子（案）で整理した各項目について、具体的な計画等を記載したもの。

ただし、素案の段階では、全ての項目について詳細に記載することができないことから、項目によっては基本的な方向性や概要程度となるものもある。

【ポイント】

- ☞ 九十九里地域・南房総地域における水需要に対し、浄水場等の施設能力（一日最大給水量）が適当であるか。
- ☞ 水道用水供給料金や県（一般会計）・市町村の追加負担がどの程度の水準となるか。

※ 統合基本計画

統合基本計画（素案）を基に検討・協議を重ね令和5年度中に策定。

素案段階において未確定であった項目についても協議を進め、施設整備計画や財政収支計画等を含めた統合後の運営方針である統合基本計画を策定する。